PREFEITURA DE
CONSELHEIRO LAFAIETE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NO CEI RICARDO MEDIOLI						Valor Total:	R$ 109.980,05
ETAPAS/DESCRIÇÃO	**FÍSICO/ FINANCEIRO**	**TOTAL ETAPAS**	**MÊS 1**	**MÊS 2**	**MÊS 3**	**MÊS 4**	**TOTAL**
1. SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	**11,07%**	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	**100%**
	Financeiro	**R$ 12.180,27**	R$ 3.045,07	R$ 3.045,07	R$ 3.045,07	R$ 3.045,07	**R$ 12.180,27**
2. LIMPEZA DO TERRENO, LOCAÇÃO DA OBRA E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	**8,58%**	100,00%				**100%**
	Financeiro	**R$ 9.438,15**	R$ 9.438,15	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 9.438,15**
3. FUNDAÇÃO	Físico %	**7,13%**	50,00%	50,00%			**100%**
	Financeiro	**R$ 7.839,97**	R$ 3.919,99	R$ 3.919,99	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 7.839,97**
4. ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA	Físico %	**14,98%**		60,00%	40,00%		**100%**
	Financeiro	**R$ 16.475,02**	R$ 0,00	R$ 9.885,01	R$ 6.590,01	R$ 0,00	**R$ 16.475,02**
5. LAJE PRÉ-MOLDADA	Físico %	**6,58%**			100,00%		**100%**
	Financeiro	**R$ 7.239,81**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.239,81	R$ 0,00	**R$ 7.239,81**
6. REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS	Físico %	**20,99%**			60,00%	40,00%	**100%**
	Financeiro	**R$ 23.084,06**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 13.850,43	R$ 9.233,62	**R$ 23.084,06**
7. TELHADO E ALVENARIA DE FECHAMENTO	Físico %	**16,21%**			20,00%	80%	**100%**
	Financeiro	**R$ 17.827,71**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.565,54	R$ 14.262,17	**R$ 17.827,71**
8. ESQUADRIAS	Físico %	**8,86%**			20,00%	80,00%	**100%**
	Financeiro	**R$ 9.748,93**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.949,79	R$ 7.799,14	**R$ 9.748,93**
9. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	**2,16%**			20,00%	80,00%	**100%**
	Financeiro	**R$ 2.370,07**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 474,01	R$ 1.896,06	**R$ 2.370,07**
10. ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	**3,43%**	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	**100%**
	Financeiro	**R$ 3.776,07**	R$ 944,02	R$ 944,02	R$ 944,02	R$ 944,02	**R$ 3.776,07**
		TOTAL MENSAL	**R$ 17.347,22**	**R$ 17.794,08**	**R$ 37.658,67**	**R$ 37.180,08**	**R$ 109.980,05**