CÂMARA MUNICIPAL DE CAPARAÓ			
IMPACTO ENGENHARIA E ARQUITETURA			
CNPJ: 49.631.953/0001-47			
OBJETO:	PROJETO DE REFORMA	**BDI:**	22,47%
LOCAL:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAPARAÓ	**PREÇO SINAPI:**	NÃO DESONERADO
DATA BASE SINAPI:	12/2025	**LOCALIDADE SINAPI:**	LOCALIDADE: MINAS GERAIS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3	
		R$	%	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS E INSTALAÇÃO DO CANTEIRO	R$ 2.253,27	0,58%	100,00	100,00		100,00		100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 17.199,57	4,44%	100,00	100,00		100,00		100,00
3	ALVENARIA E VEDAÇÕES	R$ 5.187,54	1,34%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
4	REVESTIMENTOS	R$ 8.781,50	2,27%		-	50,00	50,00	50,00	100,00
5	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS, PEITORIS E SIMILARES	R$ 34.276,21	8,85%	30,00	30,00	20,00	50,00	50,00	100,00
6	PINTURA	R$ 42.648,54	11,01%	30,00	30,00	30,00	60,00	40,00	100,00
7	BANCADAS E DIVISÓRIAS	R$ 9.359,67	2,42%		-	20,00	20,00	80,00	100,00
8	ESQUADRIAS	R$ 4.977,74	1,28%		-	50,00	50,00	50,00	100,00
9	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	R$ 230.649,36	59,54%	20,00	20,00	50,00	70,00	30,00	100,00
10	PROJETO ELÉTRICO	R$ 6.839,39	1,77%	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00
11	CLIMATIZAÇÃO	R$ 1.600,93	0,41%		-	100,00	100,00		100,00
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 23.629,56	6,10%		-	50,00	50,00	50,00	100,00
Total (%):		R$ 387.403,29	100,0%	24,08%	24,08%	41,94%	66,02%	33,98%	100,00%
Total (R$):		-	-	93.305,72	93.305,72	162.471,28	255.777,00	131.626,29	387.403,29

KIMBERLY PIMENTEL

RESP. TÉCNICO - CREA MG Nº 246.814/D