CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO:OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO NO LOCAL 2, SITUADO ENTRE OS BLOCOS D15 (CGCO) E C9 (ICB), DO CAMPUS SEDE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
FONTE: SINAPI MG 04/2026| SETOP MG 01/2026 **DATA DO ORÇAMENTO: 05/2026**
BDI: 23,58% **ENCARGOS SOCIAIS: NÃO DESONERADA**

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	100%	46,51%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%	4,86%
		85.618,01	39.819,96	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,49
1.1	CANTEIRO DE OBRAS	100%	100,00%											
		35.656,51	35.656,51											
1.2	SERVIÇOS TÉCNICOS	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		49.961,50	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,45	4.163,49
2	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO	100%	1,40%	15,26%	15,26%	15,26%	15,26%	15,26%	15,26%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%
		814.243,57	11.435,62	124.271,63	124.271,63	124.271,63	124.271,63	124.271,63	124.271,64	11.435,62	11.435,62	11.435,62	11.435,62	11.435,70
2.1	CONTENÇAO COMPOSTA POR: ESTACAS HELICE-CONTINUA D=80CM, ESPAÇADAS A CADA 1M (EIXO A EIXO), COROADAS COM VIGA 80X100CM.	100%		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%					
		677.016,11		112.836,01	112.836,01	112.836,01	112.836,01	112.836,01	112.836,02					
2.2	CONTENÇÃO TIPO PÉ DE TALUDE, COMPOSTA POR MURO A FLEXÃO INCLUSO INFRAESTRUTURA, SUPERESTRUTURA, DRENAGEM, ATERRO E PLANTIO DE GRAMA	100%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
		137.227,46	11.435,62	11.435,62	11.435,62	11.435,62	11.435,62	11.435,62	11.435,62	11.435,62	11.435,62	11.435,62	11.435,62	11.435,70
3	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100%												100,00%
		1.604,22												1.604,22
	TOTAL (%)	100%	5,69%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	14,25%	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	1,91%
	TOTAL (R$)	901.465,80	51.255,58	128.435,08	128.435,08	128.435,08	128.435,08	128.435,08	128.435,09	15.599,07	15.599,07	15.599,07	15.599,07	17.203,41
	TOTAL ACUMULADO (%)		5,69%	19,93%	34,18%	48,43%	62,68%	76,92%	91,17%	92,90%	94,63%	96,36%	98,09%	100,00%
	TOTAL ACUMULADO (R$)		51.255,58	179.690,66	308.125,74	436.560,82	564.995,90	693.430,98	821.866,07	837.465,14	853.064,21	868.663,28	884.262,35	901.465,76

Rharã Almeida Cardoso
Engenheiro Civil
SIAPE: 2279508
CREA: 165270/D

Documento assinado digitalmente
gov.br
RHARA DE ALMEIDA CARDOSO
Data: 12/06/2026 14:17:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br