Documento assinado digitalmente
gov.br
WILSON XAVIER COUTINHO
Data: 18/11/2026 12:25:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

MATRIZ DE RISCO E CÁLCULO DA TAXA DE RISCO

Restauro/Reforma do Instituto Histórico e Geográfico (Sobrado Dulce Sarmento) – 1ª parte no Município de Montes Claros/MG

TIPO	DESCRIÇÃO	MATERIALIZAÇÃO	MITIGAÇÃO	ALOCAÇÃO	ESCALA DE RISCOS IMPACTOS		
					P	I	P*I
REFORMA	CUIDADOS ESPECIAIS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM EDIFICAÇÃO EXISTENTE	ATRASO DA OBRA, RETRABALHO	CAPACITAÇÃO TÉCNICA	CONTRATADA	1	2	2
RISCO METEREOLÓGICO	PARALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, PERDAS E REFAZIMENTOS POR RAZÕES CLIMÁTICAS	ALTERAÇÃO DE CUSTOS	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATADA	1	1	1
EXECUÇÃO INEFICIENTE	NÃO OBTENÇÃO DOS REQUISITOS DE QUALIDADE	ATRASO DA OBRA, RETRABALHO	Execução sob responsabilidade integral da contratada.	CONTRATADA	1	1	1
INTERRUPÇÃO DA OBRA	DESCONTINUIDADE DOS TRABALHOS, QUEDA DE PRODUTIVIDADE	ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA, ELEVAÇÃO DE CUSTOS DAS OBRAS	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATADA	1	2	2
ELEVAÇÃO DE CUSTOS ACIMA DOS INDICES CONTRATUAIS	REDUÇÃO DA LUCRATIVIDADE	ELEVAÇÃO DOS CUSTOS	Realizar pesquisa periódica de preços de materiais, equipamentos e mão de obra.	CONTRATADA	1	1	1
TERCEIROS	PREJUIZOS CAUSADOS A VIZINHOS/TERCEIROS PELA REALIZAÇÃO DAS OBRAS	ATRASO DA OBRA/ ELEVAÇÃO DE CUSTOS	Contratação de Seguro de Responsabilidade Civil.	CONTRATADA	1	1	1
CASOS FORTUITOS/FORÇA MAIOR	ENXURRADAS, ENCHENTES, DESABAMENTOS, PERDAS DE MATERIAIS E OUTROS QUE CONFIGURAM CASO FORTUITO	ATRASO DA OBRA/ ELEVAÇÃO DE CUSTOS	REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO	CONTRATANTE	1	1	1
PROJETO	REALINHAMENTO DE PREÇOS POR VARIAÇÃO DE *COMODITIES* NAS BOLSAS INTERNACIONAIS	REALINHAMENTO DE PREÇOS E ELEVAÇÃO DOS CUSTOS DAS OBRAS	ADITIVO CONTRATUAL	CONTRATADO	1	2	2
S O M A					8	11	11

ESCALA DE RISCO		DEFINIÇÕES	OBSERVAÇÕES	CONCLUSÃO			
VALORES OBTIDOS	ESCALA DE RISCOS/IMPACTOS	P = PROBABILIDADE		SOMA (PxI)	Máx. Valor	Prop	% Total
1	MUITO BAIXA	I = IMPACTO		11	275	100,00%	4,00%
2	BAIXA	CÁLCULO	-	TAXA DE RISCO			
3	MÉDIA			CALCULADA	4,00%		
4	ALTA	SOMA(PxI)=∑P:I		ADOTADA NO BDI	1,27%		
5	MUITO ALTA			DATA	jun/26		