CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1090297-38	949037/2023	Eudes Rodrigues de Araújo	REFORMA &AMPLIAÇÃO	VESTIÁRIOS E ARQUIBANCADA

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 10/26	2 11/26	3 12/26	4 01/27	5 02/27	6 03/27	7 04/27	8 05/27	9 06/27	10 07/27	11 08/27	12 09/27
1.	**ARQUIBANCADA**	**269.579,78**	% Período:	8,78%	52,12%	20,59%	16,76%	1,76%							
1.1.	Serviços Preliminares	23.664,62	% Período:	100,00%											
1.2.	ARQUIBANCADA	245.915,16	% Período:		57,13%	22,57%	18,37%	1,93%							
2.	**REFORMA DE VESTIÁRIOS**	**116.682,35**	% Período:					56,66%	29,43%	13,91%					
2.1.	REFORMA DE VESTIÁRIOS	116.682,35	% Período:					56,66%	29,43%	13,91%					

Total: R$ 386.262,13

Período:	%:	6,13%	36,37%	14,37%	11,70%	18,34%	8,89%	4,20%						
	Repasse:	23.664,62	140.493,77	55.504,79	45.178,70	70.845,35	34.343,70	16.231,20						
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**23.664,62**	**140.493,77**	**55.504,79**	**45.178,70**	**70.845,35**	**34.343,70**	**16.231,20**						
Acumulado:	%:	6,13%	42,50%	56,87%	68,57%	86,91%	95,80%	100,00%						
	Repasse:	23.664,62	164.158,39	219.663,18	264.841,88	335.687,23	370.030,93	386.262,13						
	Contrapartida:	-	-	-	-	-	-	-						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	**23.664,62**	**164.158,39**	**219.663,18**	**264.841,88**	**335.687,23**	**370.030,93**	**386.262,13**						
	Administração Local:													

Novo Planalgo GO
Local

quinta-feira, 17 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Elias Da Silva Souza
CREA/CAU: 1021974889D-GO
ART/RRT: 1020260295030

Documento assinado digitalmente
gov.br
ELIAS DA SILVA SOUZA
Data: 30/09/2026 17:21:12-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br