CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	R$ VALOR C/BDI	% INCID.	PRAZO DE EXECUÇÃO 12 MESES											
				MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	MÊS 07	MÊS 08	MÊS 09	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R$ 1.132.748,14	20,96%	4,32%	4,62%	7,87%	9,20%	11,49%	11,54%	13,92%	11,40%	9,13%	6,79%	6,59%	3,11%
				48.980,97	52.322,79	89.194,34	104.169,37	130.134,56	130.751,38	157.712,63	129.161,81	103.381,55	76.958,02	74.696,21	35.284,50
2	TAXAS. LICENÇAS E EMOLUMENTOS	R$ 11.920,96	0,22%	100,00%											
				11.920,96											
3	ELABORAÇÃO DE PROJETOS AS BUILT	R$ 40.059,87	0,74%											50,00%	50,00%
														20.029,94	20.029,94
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 543.268,98	10,05%	30,00%	30,00%	40,00%									
				162.980,69	162.980,69	217.307,59									
5	MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO	R$ 25.031,87	0,46%		20,00%	30,00%	50,00%								
					5.006,37	7.509,56	12.515,94								
6	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 97.566,07	1,81%	10,00%	30,00%	20,00%	20,00%	20,00%							
				9.756,61	29.269,82	19.513,21	19.513,21	19.513,21							
7	ESTRUTURA CONCRETO ARMADO	R$ 116.164,39	2,15%			50,00%	50,00%								
				0,00	0,00	58.082,20	58.082,20								
8	ESTRUTURA METÁLICA ELEVADOR	R$ 80.077,48	1,48%				70,00%	30,00%							
							56.054,24	24.023,24	0,00						
9	ELEVADOR	R$ 116.390,48	2,15%					50,00%	50,00%						
								58.195,24	58.195,24						
10	ALVENARIA	R$ 14.466,32	0,27%				50,00%	20,00%	30,00%						
							7.233,16	2.893,26	4.339,90						
11	COBERTURA	R$ 35.824,11	0,66%				100,00%								
							35.824,11								
12	ESQUADRIAS	R$ 169.250,35	3,13%			20,00%	50,00%	30,00%							
						33.850,07	84.625,18	50.775,11							
13	REVESTIMENTO PAREDE E TETO	R$ 511.940,71	9,47%										30,00%	50,00%	20,00%
													153.582,21	255.970,36	102.388,14
14	PISO	R$ 396.234,90	7,33%				30,00%	40,00%	30,00%						
							118.870,47	158.493,96	118.870,47						
15	PINTURA	R$ 419.967,06	7,77%							30,00%	40,00%	30,00%			
										125.990,12	167.986,82	125.990,12			
16	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 18.681,36	0,35%									30,00%	40,00%	30,00%	
												5.604,41	7.472,54	5.604,41	
17	INSTALAÇÕES ESGOTO	R$ 45.736,26	0,85%					50,00%	30,00%	20,00%					
								22.868,13	13.720,88	9.147,25					
18	LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	R$ 132.528,39	2,45%					20,00%	50,00%	30,00%					
								26.505,68	66.264,20	39.758,52					
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 645.384,76	11,94%								40,00%	40,00%	20,00%		
											258.153,90	258.153,90	129.076,95		
20	CLIMATIZAÇÃO	R$ 517.636,76	9,58%					20,00%	30,00%	50,00%					
								103.527,35	155.291,03	258.818,38					
21	SPDA	R$ 119.060,35	2,20%					20,00%	30,00%	50,00%					
								23.812,07	35.718,11	59.530,18					
22	PSCIP	R$ 202.664,25	3,75%						20,00%	50,00%	30,00%				
									40.532,85	101.332,13	60.799,28				
23	LIMPEZA GERAL	R$ 10.604,48	0,20%												100,00%
															10.604,48
	VALOR TOTAL	5.403.208,30	100,00%												
				233.639,24	249.579,68	425.456,97	496.887,87	620.741,82	623.684,04	752.289,20	616.101,82	493.129,98	367.089,73	356.300,91	168.307,06
	% Mensal			4,32%	4,62%	7,87%	9,20%	11,49%	11,54%	13,92%	11,40%	9,13%	6,79%	6,59%	3,11%
	R$ Acumulado			233.639,24	483.218,91	908.675,88	1.405.563,75	2.026.305,57	2.649.989,61	3.402.278,80	4.018.380,62	4.511.510,60	4.878.600,33	5.234.901,24	5.403.208,30
	% Acumulado			4,32%	8,94%	16,82%	26,01%	37,50%	49,04%	62,97%	74,37%	83,50%	90,29%	96,89%	100,00%

Documento assinado digitalmente
gov.br
WIDIMILLA KARINE FERREIRA MARTINS
Data: 28/09/2026 18:42:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br