OBRA: AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS - NÚCLEO INFANTIL JOAQUIM PITOMBA

LOCAL:Rua Itabuna, Qd. 10, Lote 01, Bairro Águas Claras, Iporá - GO

Data: Maio/ 2026

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - DESONERADO

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS			Percentual do Item	1º mês		2º mês		3º mês		4º mês	
Item	CONSTRUÇÃO CIVIL	Valor R$	(%)	Valor R$	(%)	Valor R$	(%)	Valor R$	(%)	Valor R$	(%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	**6.325,71**	**2,62**	6.325,71	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
2	SERVIÇOS EM TERRA	**4.760,18**	**1,97**	4.760,18	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
3	FUNDAÇÃO	**24.280,69**	**10,07**	24.280,69	100,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
4	ESTRUTURA	**16.103,19**	**6,68**	8.051,60	50,00	8.051,60	50,00	-	0,00	-	0,00
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	**12.848,77**	**5,33**	3.212,19	25,00	3.212,19	25,00	3.212,19	25,00	3.212,19	25,00
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	**19.667,31**	**8,16**	4.916,83	25,00	4.916,83	25,00	4.916,83	25,00	4.916,83	25,00
7	ALVENARIA	**25.054,71**	**10,39**	3.758,21	15,00	15.032,83	60,00	6.263,68	25,00	-	0,00
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	**27.892,95**	**11,57**	-	0,00	4.183,94	15,00	11.157,18	40,00	12.551,83	45,00
9	REVESTIMENTO DE PISO	**15.921,88**	**6,60**	-	0,00	3.980,47	25,00	7.960,94	50,00	3.980,47	25,00
10	PINTURA	**12.793,03**	**5,31**	-	0,00	-	0,00	-	0,00	12.793,03	100,00
11	COBERTURA	**23.181,11**	**9,62**	-	0,00	13.908,67	60,00	9.272,44	40,00	-	0,00
12	FORRO	**6.638,14**	**2,75**	-	0,00	-	0,00	-	0,00	6.638,14	100,00
13	ESQUADRIAS	**18.511,07**	**7,68**	-	0,00	-	0,00	9.255,54	50,00	9.255,54	50,00
14	ADMINISTRAÇÃO	**26.561,66**	**11,02**	6.640,42	25,00	6.640,42	25,00	6.640,42	25,00	6.640,42	25,00
15	DIVERSOS	**551,70**	**0,23**	-	0,00	-	0,00	-	0,00	551,70	100,00
TOTAL PREVISTO (R$)		**241.092,10**	**100,00**	**61.945,82**	**25,69%**	**59.926,93**	**24,86%**	**58.679,21**	**24,34%**	**60.540,14**	**25,11%**
PREVISTO ACUMULADO (%)		**241.092,10**		**61.945,82**		**121.872,75**		**180.551,96**		**241.092,10**	

FELIPE GUARESCHI BERIGO:03126666167

Assinado de forma digital por FELIPE GUARESCHI BERIGO:03126666167
Dados: 2026.06.08 12:19:09 -03'00'

FELIPE GUARESCHI BERIGO
ENG° CIVIL - CREA -10161494765/D-GO