**Obra:**
**SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL, NO MUNICÍPIO DE URUARÁ/PA - VILA IMIGRANTES (KM 175)**

**Bancos**
**SINAPI - 03/2026 - Pará**

**B.D.I.**
**26,36%**

## Cronograma Físico e Financeiro

| ITEM | DESCRIÇÃO | MESES | | | | | | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 20,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 15,00% | 20,00% | 100,00% |
| | | R$ 8.544,08 | R$ 6.408,06 | R$ 6.408,06 | R$ 6.408,06 | R$ 6.408,06 | R$ 8.544,08 | R$ 42.720,42 |
| 2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | 50,00% | | | | | 50,00% | 100,00% |
| | | R$ 12.895,39 | | | | | R$ 12.895,39 | R$ 25.790,78 |
| 3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 50,00% | 50,00% | | | | | 100,00% |
| | | R$ 3.395,00 | R$ 3.395,00 | | | | | R$ 6.789,99 |
| 4 | CANTEIRO DE OBRAS | 100,00% | | | | | | 100,00% |
| | | R$ 19.470,26 | | | | | | R$ 19.470,26 |
| 5 | CAPTAÇÃO POÇO GEOMECANICO PROF 100 M | 5,00% | 15,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 5,00% | 100,00% |
| | | R$ 21.562,06 | R$ 64.686,19 | R$ 107.810,32 | R$ 107.810,32 | R$ 107.810,32 | R$ 21.562,06 | R$ 431.241,27 |
| 6 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | | | 50,00% | 50,00% | | | 100,00% |
| | | | | R$ 33.965,58 | R$ 33.965,58 | | | R$ 67.931,15 |
| 7 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA | | | | 50,00% | 50,00% | | 100,00% |
| | | | | | R$ 265.861,44 | R$ 265.861,44 | | R$ 531.722,88 |
| 8 | PISO E CALÇADA DE PROTEÇÃO | | | | 50,00% | 50,00% | | 100,00% |
| | | | | | R$ 4.435,53 | R$ 4.435,53 | | R$ 8.871,05 |
| 9 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | 100,00% | 100% |
| | | | | | | | R$ 6.317,58 | R$ 6.317,58 |
| 10 | REDE DE DISTRIBUIÇÃO | | | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 100,00% |
| | | | | R$ 11.581,17 | R$ 11.581,17 | R$ 11.581,17 | R$ 11.581,17 | R$ 46.324,66 |
| 11 | LIGAÇÕES DOMICILIARES | | | | | 50,00% | 50,00% | 100,00% |
| | | | | | | R$ 21.232,83 | R$ 21.232,83 | R$ 42.465,65 |
| TOTAL SIMPLES | | R$ 65.866,79 | R$ 74.489,25 | R$ 159.765,12 | R$ 430.062,09 | R$ 417.329,34 | R$ 82.133,11 | R$ 1.229.645,69 |
| % SIMPLES | | 5,36% | 6,06% | 12,99% | 34,97% | 33,94% | 6,68% | 100,00% |
| TOTAL ACUMULADO | | R$ 65.866,79 | R$ 140.356,04 | R$ 300.121,16 | R$ 730.183,25 | R$ 1.147.512,58 | R$ 1.229.645,69 | |
| % ACUMULADO | | 5,36% | 11,41% | 24,41% | 59,38% | 93,32% | 100,00% | |

URUARÁ-PARÁ, 11 de abril de 2026
**Data**

Responsável Técnico:
**Nome**
**CREA/CAU:**

João Vitor N. Lavandoski CPF: 021.463.282-23

Assinado de forma digital por João Vitor N. Lavandoski CPF: 021.463.282-23
Dados: 2026.08.20 15:54:24 -03'00'