CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE FORNECIMENTO DOS TRILHOS TR-57

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
Etapa	**Item**	**Descrição**	**Duração máxima**	**Pré-requisito**	**Marco financeiro**
1	1.1	Fabricação dos trilhos, com acompanhamento da empresa certificadora, realização dos ensaios exigidos, emissão dos laudos e certificações.	95 dias	Emissão da Ordem de Execução	Sem desembolso
1	1.2	Entrega da documentação técnica emitida pela certificadora, atestando a conformidade dos trilhos e liberando o embarque.	5 dias	Conclusão do item 1.1	Sem desembolso
1	1.3	Análise, pelos fiscais da CBTU, da documentação técnica relacionada aos ensaios, laudos e certificações.	5 dias	Conclusão do item 1.2	Sem desembolso
1	1.4	Apresentação, pela contratada, de contraditório e ampla defesa, caso seja necessária retificação da documentação analisada no item 1.3.	5 dias	Conclusão do item 1.3	Sem desembolso
1	1.5	Emissão de parecer técnico sobre a manifestação apresentada pela contratada, caso aplicável.	5 dias	Conclusão do item 1.4	Sem desembolso
1	1.6	Embarque, transporte e entrega dos trilhos nos endereços indicados pela CBTU na respectiva Ordem de Execução, após aprovação da documentação técnica.	60 dias	Aprovação da documentação técnica	Sem desembolso

2	2.1	Conferência das quantidades entregues, verificação de possíveis danos decorrentes de carga, transporte e descarga, análise da documentação de entrega e emissão de Termo de Recebimento Provisório, se aplicável.	5 dias	Conclusão do item 1.6	Sem desembolso
2	2.2	Apresentação, pela contratada, de contraditório e ampla defesa, caso seja necessária correção ou complementação relacionada ao recebimento.	5 dias	Conclusão do item 2.1	Sem desembolso
2	2.3	Emissão de parecer técnico sobre a manifestação apresentada pela contratada, caso aplicável.	5 dias	Conclusão do item 2.2	Sem desembolso
2	2.4	Complementação da quantidade dos trilhos, substituição de trilhos danificados ou complementação da documentação de entrega, quando necessário.	30 dias	Conclusão do item 2.3	Sem desembolso
2	2.5	Emissão do Termo de Recebimento Definitivo, após conferência final, aprovação técnica e inexistência de pendências.	25 dias	Conclusão do item 2.1 ou 2.4	Sem desembolso
3	3.1	Pagamento da remessa efetivamente entregue, aceita e atestada pela fiscalização, mediante apresentação regular dos documentos de cobrança.	30 dias	Emissão do Termo de Recebimento Definitivo e apresentação da documentação de cobrança	Pagamento conforme quantidade recebida e atestada.

Observações:

O prazo de até **180 dias** refere-se ao período contado a partir da emissão da Ordem de Execução até a entrega do objeto e da documentação técnica final, laudos e certificações de conformidade.

As etapas de contraditório, análise complementar, substituição de material ou complementação documental somente serão aplicáveis quando houver pendência técnica, documental ou quantitativa.

Não haverá pagamento antecipado. O pagamento ocorrerá apenas após a entrega, conferência, aceitação, emissão do Ateste dos Fiscais e apresentação regular dos documentos de cobrança.

O pagamento deverá observar o prazo contratual previsto, contado a partir do recebimento regular da nota fiscal/fatura no protocolo competente da CBTU.

Os prazos serão contados em dias corridos, salvo disposição diversa prevista no edital, contrato ou orientação formal da CBTU.

gov.br
Documento assinado digitalmente
AMARILDO WAGNER DE CARVALHO FONSECA D
Data: 11/05/2026 16:49:16-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Amarildo Wagner de Carvalho Fonseca Doria
Gerente de Controle de Referência de Custo de Engenharia – GECOR
GECOR/GAESP/DT - CBTU/AC