S/IVISA-RIO - INSTITUTO MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, VIGILÂNCIA DE ZOONOSES E DE INSPEÇÃO AGROPECUÁRIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

EMITIDO EM 05/02/2026 11:57:48

Código: 9.100 Processo: SMS-PRO-2025/70595 Ano/ Mes de referencia: 2026/02 B.D.I.(%): 18

Obra / Serviço: OBRAS DE REFORMA PARA MODERNIZAÇÃO DOS ELEVADORES DAS UNIDADES HOSPITALARES MATERNIDADE CARMELA DUTRA, MATERNIDADE JESUS E BARATA RIBEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

Número Etapa	Início Etapa	Final Etapa	Duração	Duração Ac.	Percentual	Percentual Ac.	Valor	Valor Ac.
1			30	30	11,150000	11,150000	564.105,01	564.105,01
2			30	60	11,150000	22,300000	564.105,01	1.128.210,02
3			30	90	11,150000	33,450000	564.105,01	1.692.315,03
4			30	120	12,000000	45,450000	607.108,52	2.299.423,55
5			30	150	12,900000	58,350000	652.641,66	2.952.065,21
6			30	180	12,500000	70,850000	632.404,71	3.584.469,92
7			30	210	9,650000	80,500000	488.216,45	4.072.686,37
8			30	240	9,450000	89,950000	478.097,96	4.550.784,33
9			30	270	10,050000	100,000000	508.453,29	5.059.237,62

S/IVISA-RIO - Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuá

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL

EMITIDO EM 05/05/2026 12:00:04

Código : 9.100 Processo : SMS-PRO-2025/70595 Ano/Mês de Referência: 2026/02

		VALOR	ETAPAS (DIAS)								
N.	SISTEMA	(R$)	1 (30)	2 (30)	3 (30)	4 (30)	5 (30)	6 (30)	7 (30)	8 (30)	9 (30)
1	**SISTEMA UNICO**										
1.1	HOSPITAL MATERNIDADE CARMELA DU	1.348.566,12	150.365,13	150.365,13	150.365,13	161.827,94	173.965,03	168.570,77	130.136,64	127.439,50	135.530,85
1.2	HOSPITAL MATERNIDADE JESUS	1.837.993,58	204.936,29	204.936,29	204.936,29	220.553,23	237.101,18	229.743,20	177.366,39	173.630,40	184.718,31
1.3	HOSPITAL BARATA RIBEIRO	1.100.929,81	122.753,68	122.753,68	122.753,68	132.111,58	142.013,95	137.616,23	106.233,73	104.037,87	110.643,41
Total Etapa	EM REAIS		564.105,01	564.105,01	564.105,01	607.108,52	652.641,66	632.404,71	488.216,45	478.097,96	508.453,29
	EM PERCENTAGEM		11,150000	11,150000	11,150000	12,000000	12,900000	12,500000	9,650000	9,450000	10,050000
Total Acum.	EM REAIS		564.105,01	1.128.210,02	1.692.315,03	2.299.423,55	2.952.065,21	3.584.469,92	4.072.686,37	4.550.784,33	5.059.237,62
	EM PERCENTAGEM		11,150000	22,300000	33,450000	45,450000	58,350000	70,850000	80,500000	89,950000	100,000000

S/IVISA-RIO - Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuá

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO - INICIAL

EMITIDO EM 05/05/2026 12:00:04

Código : 9.100 Processo : SMS-PRO-2025/70595 Ano/Mês de Referência: 2026/02