PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES E SAÚDE DA MULHER

LOCAL: Av. Mathias Pavão, n° 126

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06		MÊS 07		MÊS 08		ACUMULADO	
			R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 27.934,56	R$ 5.315,38	19%	R$ 3.769,86	13%	R$ 3.769,86	13%	R$ 3.769,86	13%	R$ 3.769,86	13%	R$ 3.769,86	13%	R$ 3.769,86	13%		0%	R$ 27.934,56	100%
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 30.240,02		0%	R$ 21.168,02	70%	R$ 9.072,01	30%		0%		0%		0%		0%		0%	R$ 30.240,02	100%
3	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	R$ 55.414,45		0%	R$ 2.332,71	4%	R$ 13.853,61	25%	R$ 22.165,78	40%	R$ 17.062,35	31%		0%		0%		0%	R$ 55.414,45	100%
4	COBERTURA	R$ 46.384,31		0%	R$ 7.147,84	15%	R$ 39.236,47	85%		0%		0%		0%		0%		0%	R$ 46.384,31	100%
5	ESQUADRIAS	R$ 106.176,40		0%		0%		0%	R$ 18.690,41	18%		0%	R$ 42.470,56	40%	R$ 15.926,46	15%	R$ 29.088,97	27%	R$ 106.176,40	100%
6	PISOS E REVESTIMENTOS	R$ 228.248,73		0%		0%		0%	R$ 44.535,04	20%	R$ 79.011,73	35%	R$ 70.199,75	31%	R$ 5.292,38	2%	R$ 29.209,84	13%	R$ 228.248,73	100%
7	PINTURA	R$ 129.149,91		0%		0%		0%	R$ 6.207,74	5%	R$ 13.451,76	10%	R$ 29.938,36	23%	R$ 57.624,12	45%	R$ 21.927,93	17%	R$ 129.149,91	100%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 77.632,39	R$ 1.885,97	2%		0%	R$ 29.583,68	38%	R$ 7.763,24	10%	R$ 11.644,86	15%	R$ 3.105,30	4%	R$ 23.649,34	30%		0%	R$ 77.632,39	100%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 64.229,08	R$ 2.181,51	3%	R$ 2.477,66	4%	R$ 11.519,92	18%	R$ 32.277,76	50%		0%	R$ 15.500,97	24%	R$ 271,26	0%		0%	R$ 64.229,08	100%
10	CLIMATIZAÇÃO	R$ 13.876,45	R$ 4.128,00	30%		0%		0%	R$ 693,82	5%	R$ 4.162,94	30%	R$ 3.469,11	25%	R$ 1.422,59	10%		0%	R$ 13.876,45	100%
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 20.713,70		0%	R$ 8.314,54	40%		0%		0%		0%		0%	R$ 667,23	3%	R$ 11.731,93	57%	R$ 20.713,70	100%
	TOTAL	R$ 800.000,00	R$ 13.510,87	2%	R$ 45.210,62	6%	R$ 107.035,55	13%	R$ 136.103,66	17%	R$ 129.103,49	16%	R$ 168.453,90	21%	R$ 108.623,23	14%	R$ 91.958,66	11%	R$ 800.000,00	100%
	ACUMULADO		R$ 13.510,87	2%	R$ 58.721,49	7%	R$ 165.757,04	21%	R$ 301.860,70	38%	R$ 430.964,19	54%	R$ 599.418,09	75%	R$ 708.041,32	89%	R$ 800.000,00	100%		

Américo Brasiliense, 28 de setembro de 2026

~ assinado digitalmente ~

STEFÂNIA MUNIZ CASADO

Engenheira Civil

CREA/SP 5069494820

Departamento de Planejamento e Obras

Assinado por 1 pessoa: STEFÂNIA MUNIZ CASADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/45D8-F69E-6C32-0B60 e informe o código 45D8-F69E-6C32-0B60