PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS
Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos
Praça Dr. Mário Lins nº 150 Jardinópolis/SP
(16) 3690.2939 - 3690.2940 - engenharia@jardinopolis.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA	**REFORMA DO CAMPO DO AJAX**
LOCAL	RUA LUIS RINALDI, S/N, JARDIM SÃO JORGE, JARDINÓPOLIS/SP
OBJETIVO	Contratação de empresa especializada em construção civil com fornecimento de materiais e mão de obra para reforma.
TABELA	Boletim CDHU nº 202 / SINAPI_SP_202608

ITEM	ETAPA	CUSTO	PESO	1 mês	2 meses	3 meses	4 meses	5 meses	6 meses
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 5.237,70	0,48%	100% R$ 5.237,70					
2	FECHAMENTOS E PORTÕES	R$ 171.655,85	15,75%	25% R$ 42.913,96	25% R$ 42.913,96	25% R$ 42.913,96	25% R$ 42.913,96		
3	PISOS	R$ 257.056,36	23,59%	25% R$ 64.264,09	25% R$ 64.264,09	25% R$ 64.264,09	25% R$ 64.264,09		
4	BANCOS DE ALVENARIA	R$ 22.854,33	2,10%		25% R$ 5.713,58	25% R$ 5.713,58	50% R$ 11.427,17		
5	ARQUIBANCADA	R$ 292.112,31	26,81%		25% R$ 73.028,08	25% R$ 73.028,08	25% R$ 73.028,08	25% R$ 73.028,08	
6	ABRIGOS JOGADORES	R$ 61.902,27	5,68%			25% R$ 15.475,57	25% R$ 15.475,57	50% R$ 30.951,14	
7	VESTIÁRIOS	R$ 113.541,02	10,42%			25% R$ 28.385,26	25% R$ 28.385,26	50% R$ 56.770,51	
8	QUIOSQUE DO BAR	R$ 137.619,11	12,63%			25% R$ 34.404,78	25% R$ 34.404,78	25% R$ 34.404,78	25% 34.404,78
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - GERAL	R$ 13.091,29	1,20%			25% R$ 3.272,82	25% R$ 3.272,82	25% R$ 3.272,82	25% 3.272,82
10	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO - CLCB	R$ 2.877,24	0,26%					25% R$ 719,31	75% 2.157,93
11	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 11.777,40	1,08%	7% R$ 824,42	7% R$ 824,42	7% R$ 824,42	7% R$ 824,42	7% R$ 824,42	65,00% R$ 7.655,31
TOTAIS		**R$ 1.089.724,88**	**100,00%**						
TOTAL MENSAL				R$ 113.240,17	R$ 186.744,13	R$ 268.282,55	R$ 273.996,14	R$ 199.971,05	R$ 47.490,84
PERCENTUAL MENSAL				10,39%	17,14%	24,62%	25,14%	18,35%	4,36%
TOTAL MENSAL ACUMULADO				R$ 113.240,17	R$ 299.984,30	R$ 568.266,85	R$ 842.262,99	R$ 1.042.234,04	R$ 1.089.724,88
PERCENTUAL MENSAL ACUMULADO				10,39%	27,53%	52,15%	77,29%	95,64%	100,00%