PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Objeto: REFORMA NO VELÓRIO MUNICIPAL DE LINS

Local: VELÓRIO MUNICIPAL

End.: R. FLORIANO PEIXOTO, 50 - CENTRO, LINS, SP; 16400-100

Propr.: PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS Data: out/26

PRAZO **12** ***MESES***

							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
ITEM	**SERVIÇO**	**TOTAL (R$)**	**INÍCIO (%)**	**FIM (%)**	**MÊS INÍCIO**	**MÊS FIM**	**1º mês**	**2º mês**	**3º mês**	**4º mês**	**5º mês**	**6º mês**	**7º mês**	**8º mês**	**9º mês**	**10º mês**	**11º mês**	**12º mês**	**TOTAL VERIF. (R$)**
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 3.793,68	0%	15%	1	2	R$ 1.896,84	R$ 1.896,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 3.793,68
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 22.548,26	5%	30%	1	4	R$ 2.767,29	R$ 8.506,84	R$ 8.506,84	R$ 2.767,29	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 22.548,26
3	REVESTIMENTOS	R$ 125.623,34	20%	70%	2	8	-	R$ 7.815,28	R$ 17.946,19	R$ 24.024,74	R$ 26.050,92	R$ 24.024,74	R$ 17.946,19	R$ 7.815,28	-	-	-	-	R$ 125.623,34
4	REPARO EM TELHAS QUEBRADAS	R$ 1.333,68	10%	25%	2	3	-	R$ 666,84	R$ 666,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 1.333,68
5	ESQUADRIAS	R$ 71.217,60	40%	75%	5	9	-	-	-	-	R$ 6.573,93	R$ 18.078,31	R$ 21.913,11	R$ 18.078,31	R$ 6.573,93	-	-	-	R$ 71.217,60
6	ACESSÓRIOS	R$ 9.229,34	55%	85%	7	10	-	-	-	-	-	-	R$ 1.132,69	R$ 3.481,98	R$ 3.481,98	R$ 1.132,69	-	-	R$ 9.229,34
7	FINALIZAÇÃO DE OBRA	R$ 5.072,60	90%	100%	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R$ 2.536,30	R$ 2.536,30	R$ 5.072,60
	TOTAL MENSAL (R$)	**R$ 238.818,50**					**R$ 4.664,13**	**R$ 18.885,80**	**R$ 27.119,87**	**R$ 26.792,03**	**R$ 32.624,86**	**R$ 42.103,05**	**R$ 40.991,99**	**R$ 29.375,57**	**R$ 10.055,91**	**R$ 1.132,69**	**R$ 2.536,30**	**R$ 2.536,30**	**R$ 238.818,50**
	% MENSAL (Curva S)						2,0%	7,9%	11,4%	11,2%	13,7%	17,6%	17,2%	12,3%	4,2%	0,5%	1,1%	1,1%	
	% ACUMULADO (Curva S)						**2,0%**	**9,9%**	**21,2%**	**32,4%**	**46,1%**	**63,7%**	**80,9%**	**93,2%**	**97,4%**	**97,9%**	**98,9%**	**100,0%**	

gov.br

Documento assinado digitalmente

CLODOALDO PEREIRA MOTA

Data: 17/09/2026 12:28:40-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLODOALDO PEREIRA MOTA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA-SP 5070747795

MATRÍCULA 5537