CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1086922-49	943041/2023	Prefeitura Municipal da Estância Turíst	Recapeamento em diversas ruas	Recapeamento asfáltico com implantação de rampas de acessibilidade e sinaliza

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/26	2 05/26	3 06/26	4 07/26	5 08/26	6 09/26	7 10/26	8 11/26	9 12/26	10 01/27	11 02/27	12 03/27
1.	**Recapeamento asfáltico - Reprogramad**	**1.092.982,13**	% Período:	26,32%	25,51%	48,18%									
1.1.	Administração Local	3.466,32	% Período:	100,00%											
1.2.	Rua José Bonifácio - Trecho	204.002,62	% Período:	100,00%											
1.3.	Rua Saldanha Marinho - Trecho	80.156,14	% Período:	100,00%											
1.4.	Rua Desdemona Marini Piccinini	70.008,02	% Período:		100,00%										
1.5.	Rua Hernani Alves da Silva	120.635,13	% Período:		100,00%										
1.6.	Rua Santa Emília	88.123,58	% Período:		100,00%										
1.7.	Rua João de Oliveira Froes	106.034,12	% Período:			100,00%									
1.8.	Avenida Adriano de Jesus Polidoro Zanon	97.375,18	% Período:			100,00%									
1.9.	Rua Francisco Waldemar Horta	121.404,82	% Período:			100,00%									
1.10.	Rua Alfredo Dallari	201.776,20	% Período:			100,00%									
2.	**Recapeamento asfáltico - 1ª Fase**	**2.145.583,15**	% Período:	100,00%											
2.1.	Já executado	2.145.583,15	% Período:	100,00%											

Total: R$ 3.238.565,28

Período:	%:		75,13%	8,61%	16,26%									
	Repasse:	2.061.603,43	236.192,88	446.168,31										
	Contrapartida:	371.604,80	42.573,85	80.422,01										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**2.433.208,23**	**278.766,73**	**526.590,32**										
Acumulado:	%:		75,13%	83,74%	100,00%									
	Repasse:	2.061.603,43	2.297.796,31	2.743.964,62										
	Contrapartida:	371.604,80	414.178,65	494.600,66										
	Outros:	-	-	-										
	Investimento:	**2.433.208,23**	**2.711.974,96**	**3.238.565,28**										
	Administração Local:	**100,00%**	**100,00%**	100,00%										

Verificar proporcionalidade da Administração Local %Adm>%Global %Adm>%Global

Serra Negra/SP
Local

quarta-feira, 7 de janeiro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Tiago Sambinelo Faria
CREA/CAU: 5062701194-SP
ART/RRT: 2620251139027

TIAGO SAMBINELO FARIA:32550730810

TIAGO SAMBINELO FARIA:32550730810
c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Certificado Digital PF A1, ou=Videoconferencia, ou=38073330000180, ou=AC SyngularID Multipla, cn=TIAGO SAMBINELO FARIA:32550730810
2026.01.21 17:04:01 -03'00'