CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	-	0	0

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27
1.	REFORMA EMEF VEREADOR EDEGAR	2.659.042,95	% Período:	5,91%	20,05%	25,80%	15,06%	18,01%	15,16%						
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	371.122,71	% Período:	20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%						
1.2.	PROJETOS EXECUTIVOS	37.283,55	% Período:	100,00%											
1.3.	DEMOLIÇÕES	64.198,91	% Período:	50,00%	50,00%										
1.4.	ESTRUTURA	53.019,55	% Período:				40,00%	30,00%	30,00%						
1.5.	VEDOS	4.480,32	% Período:		50,00%	25,00%	25,00%								
1.6.	INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS	20.571,29	% Período:		50,00%	30,00%	10,00%	10,00%							
1.7.	LOUÇAS E METAIS	19.500,87	% Período:		50,00%	30,00%	10,00%	10,00%							
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	209.143,26	% Período:		10,00%	70,00%	10,00%	10,00%							
1.9.	SPDA	26.675,91	% Período:					50,00%	50,00%						
1.10.	REVESTIMENTOS	85.343,49	% Período:		40,00%	30,00%	30,00%								
1.11.	ESQUADRIAS	48.218,71	% Período:					50,00%	50,00%						
1.12.	SERRALHEIRA	533.744,56	% Período:				10,00%	40,00%	50,00%						
1.13.	PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	100.633,19	% Período:		50,00%	30,00%	10,00%	10,00%							
1.14.	COBERTURA	348.684,00	% Período:		20,00%	35,00%	35,00%	10,00%							
1.15.	PINTURA	635.989,77	% Período:		35,00%	45,00%	10,00%	10,00%							
1.16.	ESTACIONAMENTO	32.288,27	% Período:				50,00%	50,00%							
1.17.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.804,47	% Período:	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%						
1.18.	SERVIÇOS FINAIS	53.340,12	% Período:	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	40,00%						

Total: R$ 2.659.042,95

		1	2	3	4	5	6
Período:	%:	5,91%	20,05%	25,80%	15,06%	18,01%	15,16%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	157.236,47	533.116,23	686.052,67	400.555,65	478.930,23	403.151,70
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**157.236,47**	**533.116,23**	**686.052,67**	**400.555,65**	**478.930,23**	**403.151,70**
Acumulado:	%:	5,91%	25,96%	51,76%	66,83%	84,84%	100,00%
	Repasse:	-	-	-	-	-	-
	Contrapartida:	157.236,47	690.352,70	1.376.405,37	1.776.961,02	2.255.891,25	2.659.042,95
	Outros:	-	-	-	-	-	-
	Investimento:	**157.236,47**	**690.352,70**	**1.376.405,37**	**1.776.961,02**	**2.255.891,25**	**2.659.042,95**
	Administração Local:						

icrosserviço da Administração Local:

ado o Macrosserviço de Administração Local

0
Local

##########
Data

Responsável Técnico
Nome: Kauê Silva Abreu Araujo
CREA/CAU: 5070581373
ART/RRT:

PMv3.16