CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CLIENTE: Prefeitura Municipal de Bady Bassitt **REV 3**

OBRA : Implantação de via de acesso **nov/26**

LOCAL : próxima ao km 76 da Rodovia BR-153, sentido sul

MESES / *SERVIÇOS*	*1*	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	Total do item
Serviços preliminares	73.000,00	15.000,00	6.142,36	3.000,00	-	-	97.142,36
Terraplenagem	17.000,00	69.000,00	86.000,00	21.024,22	5.189,97	-	198.214,19
Pavimentação	-	175.000,00	385.000,00	405.000,00	299.000,00	82.373,96	1.346.373,96
Água Potável	-	-	22.000,00	38.000,00	42.000,00	16.454,14	118.454,14
Rede Coletora de Esgoto Sanitário	-	-	69.000,00	100.000,00	52.000,00	11.250,85	232.250,85
Drenagem	-	226.000,00	290.000,00	375.000,00	370.000,00	307.260,16	1.568.260,16
Elétrica	-	22.000,00	49.000,00	53.280,14	33.000,00	12.000,00	169.280,14
Sinalização	-	-	-	-	8.000,00	9.271,60	17.271,60
Serviços de proteção meio ambiente	-	-	-	19.000,00	76.500,00	94.306,47	189.806,47
Canteiro de obras	26.000,00	38.000,00	26.926,35	-	-	7.500,00	98.426,35
Total mensal	**116.000,00**	**545.000,00**	**934.068,71**	**1.014.304,36**	**885.689,97**	**540.417,18**	
Total acumulado	**116.000,00**	**661.000,00**	**1.595.068,71**	**2.609.373,07**	**3.495.063,04**	**4.035.480,23**	

WALTER LUIZ CAVALARI:02568456892

Assinado digitalmente por WALTER LUIZ CAVALARI:02568456892
ND: C=BR, CN=WALTER LUIZ CAVALARI:02568456892, O=ICP-Brasil, OU=Certificado PF A1
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.11.11 16:37:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.2.1

Engº Walter Luiz Cavalari
CREA 0601655488