ESTADO DE SÃO PAULO - BRASIL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA

SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: ADEQUAÇÃO E MELHORIA DA COBERTURA DO PAÇO MUNICIPAL

LOCAL: EDIFÍCIO PRADA - R. PREF. DR. ALBERTO FERREIRA, 179 - CENTRO - LIMEIRA - SP

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 (SEIS) MESES

ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPAS	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA	100,00%						2.497,05
		2.497,05						
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	238.310,41
		39.718,40	39.718,40	39.718,40	39.718,40	39.718,40	39.718,41	
3	ESTRUTURA DE MADEIRA E SUBCOBERTURA	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	1.096.347,84
		182.724,64	182.724,64	182.724,64	182.724,64	182.724,64	182.724,64	
4	TELHAMENTO	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	183.588,30
		30.598,05	30.598,05	30.598,05	30.598,05	30.598,05	30.598,05	
5	CALHAS, RUFOS E CONDUTORES	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	241.720,98
		40.286,83	40.286,83	40.286,83	40.286,83	40.286,83	40.286,83	
6	FORROS	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	430.329,24
		71.721,54	71.721,54	71.721,54	71.721,54	71.721,54	71.721,54	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE	33,33%	33,33%	33,33%				40.453,41
		13.484,47	13.484,47	13.484,47				
8	PROTEÇÕES E ANDAIMES	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	21.009,84
		3.501,64	3.501,64	3.501,64	3.501,64	3.501,64	3.501,64	
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						100,00%	18.441,28
							18.441,28	
	TOTAL DO PERÍODO	**384.532,62**	**382.035,57**	**382.035,57**	**368.551,10**	**368.551,10**	**386.992,39**	**2.272.698,35**
	PERCENTUAL DO PERÍODO	16,92%	16,81%	16,81%	16,22%	16,22%	17,03%	**100,00%**
	VALOR ACUMULADO	384.532,62	766.568,19	1.148.603,76	1.517.154,86	1.885.705,96	2.272.698,35	
	PERCENTUAL ACUMULADO	16,92%	33,73%	50,54%	66,76%	82,98%	100,00%	