PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SÃO JOSÉ DO BARREIRO
AVENIDA VIRGÍLIO PEREIRA, Nº 231 – CENTRO
CEP: 12830-000 TEL. (12) 3117-1288
CNPJ: 45.200.623/0001-46

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – OBRAS

OBRA Construção de reservatório de água

LOCAL São José do Barreiro/SP

ITEM	SERVIÇOS	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210 dias	240 dias	270 dias	300 dias	330 dias	360 dias	390 dias	420 dias	450 dias	480 dias	510 dias	540 dias	570 dias	600 dias	630 dias	660 dias	690 dias	720 dias
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	18º mês	19º mês	20º mês	21º mês	22º mês	23º mês	24º mês
1	Elaboração da minuta de edital	X	X																						
2	Licitação		X																						
3	Formalização do contrato – Prefeitura x Contratada		X																						
4	Emissão da ordem de serviço		X																						
5	Serviços preliminares e complementares			R$ 7.532,31																					
6	Base do Reservatório			R$ 20.121,99	R$ 60.365,96	R$ 70.426,95	R$ 50.304,96																		
7	Reservatório metálico 400 m³				R$ 31.598,42	R$ 63.196,83	R$ 78.996,04	R$ 94.795,25	R$ 47.397,63																
12	Recebimento provisório e correções									X															
13	Recebimento definitivo										X														
14	Prestação de contas final encerramento											X													
		R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 27.654,30**	**R$ 91.964,37**	**R$ 133.623,78**	**R$ 129.301,01**	**R$ 94.795,25**	**R$ 47.397,63**																
		R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 27.654,30**	**R$ 119.618,67**	**R$ 253.242,45**	**R$ 382.543,45**	**R$ 477.338,70**	**R$ 524.736,32**																
		R$ 524.736,32																							

Tempo estimado para elaboração de minuta, licitação, ordem de serviço e prestação de contas final.

Tempo estimado para execução da obra/contrato.

Prazo total do convênio: 720 dias.

GABRIEL DOS REIS GONCALVES:51475834837
Assinado de forma digital por GABRIEL DOS REIS GONCALVES:51475834837
Dados: 2026.06.29 10:39:00 -03'00'

São José do Barreiro - SP, 26 de junho de 2026.

Gabriel dos Reis Gonçalves
Diretor do Departamento de Projetos
Responsável pela Fiscalização