EVENTOGRAMA DE EXECUÇÃO E MEDIÇÃO

Objeto: Reforma do Campo de Futebol do Bairro do Formoso com Implantação de Alambrado, Sistema de Iluminação, Reforma dos Vestiários, Construção de Banheiro Acessível e Reforma da Cobertura da Arquibancada.

Regime de Execução: Empreitada por Preço Global.

Valor Global da Contratação: R$ 600.090,33.

1. DA FINALIDADE

O presente Eventograma de Execução e Medição tem por finalidade estabelecer os eventos que servirão de base para as medições e pagamentos da obra de Reforma do Campo de Futebol do Bairro do Formoso, observando o regime de empreitada por preço global, garantindo compatibilidade entre o cronograma físico-financeiro, a execução contratual e a fiscalização da Administração Municipal.

2. JUSTIFICATIVA

Nos termos do art. 46 da Lei Federal nº 14.133/2021, a contratação será executada sob o regime de empreitada por preço global, considerando que:

- os projetos executivos encontram-se concluídos;
- os quantitativos foram integralmente definidos;
- o objeto possui baixa probabilidade de alterações quantitativas relevantes;
- o risco executivo é plenamente conhecido;
- a solução possui escopo determinado;
- existe orçamento detalhado, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e projetos executivos aprovados.

Dessa forma, as medições ocorrerão por eventos concluídos, não apenas por quantitativos isolados, assegurando maior controle da execução contratual e melhor gerenciamento dos recursos públicos.

3. EVENTOGRAMA DE EXECUÇÃO E MEDIÇÃO

Evento	Descrição	Valor (R$)	Percentual da Parcela
01	Serviços Preliminares e Mobilização	**6.565,26**	**1,09%**
02	Implantação do Sistema de Iluminação – 1ª Etapa	**91.979,48**	**15,33%**

Evento	Descrição	Valor (R$)	Percentual da Parcela
03	Implantação do Sistema de Iluminação – 2ª Etapa	**91.979,48**	**15,33%**
04	Implantação do Alambrado – 1ª Etapa	**147.004,42**	**24,50%**
05	Implantação do Alambrado – 2ª Etapa	**147.004,41**	**24,50%**
06	Reforma dos Vestiários – 1ª Etapa	**20.925,00**	**3,49%**
07	Reforma dos Vestiários – 2ª Etapa	**20.925,00**	**3,49%**
08	Construção do Banheiro Acessível	**48.615,64**	**8,10%**
09	Reforma da Cobertura da Arquibancada	**25.091,64**	**4,18%**
TOTAL		**R$ 600.090,33**	**100,00%**

Evento 01 – Serviços Preliminares e Mobilização

Percentual da parcela: 1,09% do valor global do contrato**.**

Evento 02 – Implantação do Sistema de Iluminação – 1ª Etapa

Percentual da parcela: 15,33% do valor global do contrato**.**

Evento 03 – Implantação do Sistema de Iluminação – 2ª Etapa

Percentual da parcela: 15,33% do valor global do contrato**.**

Evento 04 – Implantação do Alambrado – 1ª Etapa

Percentual da parcela: 24,50% do valor global do contrato**.**

Evento 05 – Implantação do Alambrado – 2ª Etapa

Percentual da parcela: 24,50% do valor global do contrato**.**

Evento 06 – Reforma dos Vestiários – 1ª Etapa

Percentual da parcela: 3,49% do valor global do contrato.

Evento 07 – Reforma dos Vestiários – 2ª Etapa

Percentual da parcela: 3,49% do valor global do contrato**.**

Evento 08 – Construção do Banheiro Acessível

Percentual da parcela: 8,10% do valor global do contrato**.**

Evento 09 – Reforma da Cobertura da Arquibancada

Percentual da parcela: 4,18% do valor global do contrato**.**

Essa forma é a mais adequada para processos de empreitada por preço global, pois demonstra claramente a representatividade financeira de cada evento em relação ao valor total do contrato.

4. CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO DOS EVENTOS

Evento 01 – Serviços Preliminares e Mobilização

A medição será autorizada após a conclusão integral dos serviços preliminares, compreendendo:

- instalação da placa da obra;

Percentual para medição: 100%

Valor: R$ 6.565,26

Evento 02 – Implantação do Sistema de Iluminação – 1ª Etapa

Será considerado concluído quando executados:

- implantação dos postes;
- execução das fundações;
- instalação dos eletrodutos;
- caixas de passagem;
- infraestrutura elétrica;
- lançamento dos cabos principais.

Percentual para medição: 50%

Valor: R$ 91.979,48

Evento 03 – Implantação do Sistema de Iluminação – 2ª Etapa

A medição será realizada após:

- instalação dos refletores;
- instalação do quadro elétrico;
- dispositivos de proteção;
- conexões finais;
- testes elétricos;
- energização;
- funcionamento integral do sistema.

Percentual para medição: 50%

Valor: R$ 91.979,48

Evento 04 – Implantação do Alambrado – 1ª Etapa

Será considerado executado quando concluídos:

- fundações;
- vigas baldrame;
- muretas;
- mourões;
- aproximadamente 50% da instalação das telas metálicas;
- parte dos portões previstos.

Percentual para medição: 50%

Valor: R$ 147.004,42

Evento 05 – Implantação do Alambrado – 2ª Etapa

A medição ocorrerá após:

- conclusão das telas;
- instalação integral dos portões;
- tensionamento;
- acabamentos;
- pintura, quando prevista;
- entrega completa do cercamento.

Percentual para medição: 50%

Valor: R$ 147.004,41

Evento 06 – Reforma dos Vestiários – 1ª Etapa

Será considerada concluída com:

- demolições;
- recuperação estrutural;
- alvenarias;
- chapisco;
- reboco;
- instalações hidráulicas e elétricas embutidas;
- esquadrias;
- regularização de pisos.

Percentual para medição: 50%

Valor: R$ 20.925,00

Evento 07 – Reforma dos Vestiários – 2ª Etapa

A medição ocorrerá após:

- revestimentos;
- pintura;
- pisos;
- instalação de louças;
- metais;
- luminárias;
- acabamentos finais;
- limpeza;
- entrega dos ambientes.

Percentual para medição: 50%

Valor: R$ 20.925,00

Evento 08 – Construção do Banheiro Acessível

Será considerado concluído quando executados integralmente:

- fundações;
- estrutura;
- alvenaria;
- cobertura;
- revestimentos;
- instalações elétricas;
- instalações hidrossanitárias;
- louças;
- metais;
- barras de apoio;
- acabamento;
- acessibilidade completa;

- funcionamento.

Percentual para medição: 100%

Valor: R$ 48.615,64

Evento 09 – Reforma da Cobertura da Arquibancada

A medição ocorrerá após:

- substituição da estrutura;
- instalação da cobertura;
- telhamento;
- arremates;
- fixações;
- acabamento;
- limpeza final.

Percentual para medição: 100%

Valor: R$ 25.091,64

4. CRITÉRIOS PARA MEDIÇÃO DOS EVENTOS

Evento 01 – Serviços Preliminares e Mobilização

A medição será autorizada após a conclusão integral dos serviços preliminares, compreendendo:

- instalação da placa da obra;

Percentual para medição: 100%

Valor: R$ 6.565,26

Evento 02 – Implantação do Sistema de Iluminação – 1ª Etapa

Será considerado concluído quando executados:

- implantação dos postes;
- execução das fundações;
- instalação dos eletrodutos;
- caixas de passagem;
- infraestrutura elétrica;
- lançamento dos cabos principais.

Percentual para medição: 50%

Valor: R$ 91.979,48

Evento 03 – Implantação do Sistema de Iluminação – 2ª Etapa

A medição será realizada após:

- instalação dos refletores;
- instalação do quadro elétrico;
- dispositivos de proteção;
- conexões finais;
- testes elétricos;
- energização;
- funcionamento integral do sistema.

Percentual para medição: 50%

Valor: R$ 91.979,48

Evento 04 – Implantação do Alambrado – 1ª Etapa

Será considerado executado quando concluídos:

- fundações;
- vigas baldrame;
- muretas;
- mourões;
- aproximadamente 50% da instalação das telas metálicas;
- parte dos portões previstos.

Percentual para medição: 50%

Valor: R$ 147.004,42

Evento 05 – Implantação do Alambrado – 2ª Etapa

A medição ocorrerá após:

- conclusão das telas;
- instalação integral dos portões;
- tensionamento;
- acabamentos;
- pintura, quando prevista;
- entrega completa do cercamento.

Percentual para medição: 50%

Valor: R$ 147.004,41

Evento 06 – Reforma dos Vestiários – 1ª Etapa

Será considerada concluída com:

- demolições;
- recuperação estrutural;
- alvenarias;
- chapisco;
- reboco;
- instalações hidráulicas e elétricas embutidas;
- esquadrias;
- regularização de pisos.

Percentual para medição: 50%

Valor: R$ 20.925,00

Evento 07 – Reforma dos Vestiários – 2ª Etapa

A medição ocorrerá após:

- revestimentos;
- pintura;
- pisos;
- instalação de louças;
- metais;
- luminárias;
- acabamentos finais;
- limpeza;
- entrega dos ambientes.

Percentual para medição: 50%

Valor: R$ 20.925,00

Evento 08 – Construção do Banheiro Acessível

Será considerado concluído quando executados integralmente:

- fundações;
- estrutura;
- alvenaria;
- cobertura;
- revestimentos;
- instalações elétricas;

- instalações hidrossanitárias;
- louças;
- metais;
- barras de apoio;
- acabamento;
- acessibilidade completa;
- funcionamento.

Percentual para medição: 100%

Valor: R$ 48.615,64

Evento 09 – Reforma da Cobertura da Arquibancada

A medição ocorrerá após:

- substituição da estrutura;
- instalação da cobertura;
- telhamento;
- arremates;
- fixações;
- acabamento;
- limpeza final.

Percentual para medição: 100%

Valor: R$ 25.091,64

5. CRITÉRIOS GERAIS DE MEDIÇÃO

As medições serão realizadas exclusivamente pela fiscalização da Prefeitura Municipal mediante:

- vistoria técnica da obra;
- boletim de medição;
- relatório fotográfico;
- conferência quantitativa e qualitativa;
- verificação da conformidade com os projetos;
- atendimento às especificações técnicas.

Não serão admitidas medições parciais de eventos, salvo quando expressamente autorizadas pela fiscalização e devidamente justificadas no interesse da Administração.

6. PAGAMENTO

Os pagamentos serão efetuados após:

- aprovação da medição;
- apresentação da Nota Fiscal;
- regularidade fiscal da contratada;
- emissão do atesto pela fiscalização;
- liquidação da despesa.

Cada pagamento corresponderá exclusivamente aos eventos efetivamente concluídos e aprovados pela Administração Municipal.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS

Os eventos previstos neste documento servirão exclusivamente como referência para fins de medição e pagamento da obra, não afastando a obrigação da contratada de executar integralmente todos os serviços previstos nos projetos executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais documentos que integram o processo licitatório e o Termo de Convênio nº 105140/2026.

A fiscalização poderá exigir correções, complementações ou a regularização de quaisquer serviços executados em desconformidade com as especificações técnicas antes da liberação de qualquer evento de medição, observadas as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021.

São José do Barreiro – SP, 22 de Julho de 2026.

GABRIEL DOS REIS GONCALVES:51475834837
Assinado de forma digital por GABRIEL DOS REIS GONCALVES:51475834837
Dados: 2026.07.24 11:31:20 -03'00'

GABRIEL DOS REIS GONÇALVES
Diretor do Departamento de Projetos
Engenheiro Civil – CREA/SP nº 5071579091

ANDERSON NASCIMENTO TORRES:07230747988
Assinado de forma digital por ANDERSON NASCIMENTO TORRES:07230747988
Dados: 2026.07.24 11:50:57 -03'00'

ANDERSON NASCIMENTO TORRES
Secretario de Planejamento, Obras e Serviços