Cronograma Físico-Financeiro

OBRA - Pavimentaçao das Ruas Nicolino Canteiro, Francisco José Ferreira e Joaquim Ferreira Serafim
Emenda nº: 202543060003
LOCAL : Rua Nicolino Canteiro,Rua Francisco José Ferreira, Rua Joaquim Ferreira Serafim

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	Placa de obra	R$ 3.229,08	R$ 3.229,08	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -			
		100%	100%							
2	Rua Nicolino Cantelmo	R$ 128.296,05	R$ 32.074,01	R$ 32.074,01	R$ 32.074,01	R$ 32.074,01	R$ -			
		100%	25%	25%	25%	25%	0%			
3	Rua Joaquim Ferreira Serafim	R$ 172.004,22	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 43.001,06	R$ 77.401,90	R$ 51.601,27		
		100%	0%	0%	0%	25,00%	45,00%	30%		
4	Rua Francisco José Ferreira	R$ 172.039,01	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 43.009,75	R$ 43.009,75	R$ 86.019,51
		100%	0%	0%	0%	0%	0%	25,00%	25,00%	50,00%
	TOTAL GERAL	472.339,28								
	PORCENTAGEM MENSAL		7,47%	6,79%	6,79%	15,89%	16,39%	20,03%	9,11%	18,21%
	CUSTO MENSAL		R$ 35.303,09	R$ 32.074,01	R$ 32.074,01	R$ 75.075,07	R$ 77.401,90	R$ 94.611,02	R$ 43.009,75	R$ 86.019,51
	PORCENTAGEM ACUMULADA		7,47%	14,26%	21,06%	36,95%	53,34%	73,37%	82,47%	100,68%
	CUSTO ACUMULADO		R$ 35.303,09	R$ 67.377,11	R$ 99.451,12	R$ 174.526,19	R$ 251.928,08	R$ 346.539,10	R$ 389.548,86	R$ 475.568,36

São José do Barreiro - SP, 10 de agosto de 2026.

Gabriel dos Reis Gonçalves
Diretor do Departamento de Projetos
Responsável pela Fiscalização
CREA nº 5071579091 - SP

Gabriel dos Reis Gonçalves
Diretor do Departamento de Projetos
CPF: 514.758.[illegible]