ITUPEVA PREFEITURA | OBRAS SECRETARIA DE OBRAS PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA

Obra							
PPCI - INSTALAÇÃO DE HIDRANTES E ALARMES: CEMEB José Egídio - Fazenda Pinheiros							
CRONOGRAMA							
Item	**Descrição**	TOTAL POR ETAPA	**07 dias**	**14 dias**	**21 dias**	**28 dias**	**35 dias**
1	**SISTEMA DE HIDRANTES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 8.003,57	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 8.003,57
2	**SISTEMA DE DETECÇÃO DE ALARME E ACIONAMENTO DA BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 6.433,89	R$ -	R$ -	R$ 6.433,89	R$ -	R$ -
3	**BOMBA DE INCÊNDIO**	100,00%	0,00%	30,00%	0,00%	70,00%	0,00%
		R$ 22.293,99	R$ -	R$ 6.688,20	R$ -	R$ 15.605,79	R$ -
4	**SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA**	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%
		R$ 2.794,68	R$ -	R$ -	R$ 2.794,68	R$ -	R$ -
5	**SISTEMA DE EXTINTORES**	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		R$ 3.907,83	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 3.907,83
6	**ITENS COMPLEMENTARES**	100,00%	60,00%	8,00%	0,00%	28,00%	4,00%
		R$ 95.061,79	R$ 57.037,07	R$ 7.604,94	R$ -	R$ 26.617,30	R$ 3.802,47
	porcentagem		41,18%	10,32%	6,66%	30,49%	11,35%
	custo		**R$ 57.037,07**	**R$ 14.293,14**	**R$ 9.228,57**	**R$ 42.223,09**	**R$ 15.713,87**
	porcentagem acumulada		41,18%	51,50%	58,17%	88,65%	100,00%
	custo acumulado		**R$ 57.037,07**	**R$ 71.330,21**	**R$ 80.558,78**	**R$ 122.781,88**	**R$ 138.495,75**

Itupeva, 01 de setembro de 2026

ALEX GIRARDI SANTIAGO
ARQUITETO - MATRÍCULA 8180

JOYCE MODESTO ADERALDO
Secretária de Obras, Planejamento e Mobilidade Urbana