	OBRA
ATO ENGENHARIA · SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO · PREFEITURA DE ASSIS #Juntos por um novo tempo	**REFORMA DE COBERTURA - BLOCO I** **EMEIF PROFª CORALY JÚLIA GONÇALVES CARNEIRO**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL POR ETAPA	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	PRELIMINARES	**100,00%** **26.089,07**	60,00% 15.653,44	20,00% 5.217,81	20,00% 5.217,81
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	**100,00%** **28.284,04**	100,00% 28.284,04		
3	ENCHIMENTO VAZIOS - PÓS RETIRADA TELHAS	**100,00%** **4.844,26**	100,00% 4.844,26		
4	COBERTURA	**100,00%** **496.118,35**	40,00% 198447,34	40,00% 198.447,34	20,00% 99.223,67
5	LIMPEZA FINAL DE OBRA	**100,00%** **1.820,64**			100,00% 1.820,64
Porcentagem			**44,37%**	**36,55%**	**19,07%**
Custo			**247.229,08**	**203.665,15**	**106.262,12**
Porcentagem Acumulado			**44,70%**	**81,25%**	**100,00%**
Custo Acumulado			**247.229,08**	**450.894,23**	**557.156,35**

DORA DA SILVA DE ANDRADE BARBOSA:04052456882
Assinado de forma digital por DORA DA SILVA DE ANDRADE BARBOSA:04052456882
Dados: 2026.01.27 08:37:46 -03'00'

Ato Engenharia Assis Ltda
Dora da Silva de Andrade Barbosa
Engª Civil
CREA 0601073954