PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO MOTA - SP

APGC - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE CONVÊNIOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: SUBSTITUIÇÃO DO TELHADO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS CENTRAL

LOCAL: RUA ANTÔNIO DA SILVA VIEIRA Nº 226 - CENTRO - CÂNDIDO MOTA - SP **BDI = 22,47% (sem desoneração)**

DATA: 02/06/2026

Item	Descrição dos Serviços	Peso	Total	1º Mês		2 º Mês		3 º Mês		4 º Mês	
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	Serviços Preliminares	1,80%	6.536,94	100,00%	6.536,94	0,00%		0,00%		0,00%	
2	Demolição	8,06%	29.320,47	100,00%	29.320,47	0,00%		0,00%		0,00%	
3	Telhado a executar	90,14%	327.662,14	0,00%		33,34%	109.220,72	33,33%	109.220,71	33,33%	109.220,71
	TOTAIS	100,00%	363.519,55		9,85% 35.857,41		30,05% 109.220,72		30,05% 109.220,71		30,05% 109.220,71
	ACUMULADO				35.857,41		145.078,13		254.298,84		363.519,55

ALESSANDRO LUIZ FERREIRA:13085961895

Assinado de forma digital por ALESSANDRO LUIZ FERREIRA:13085961895
Dados: 2026.06.22 09:05:44 -03'00'

Alessandro Luiz Ferreira
Arquiteto e Urbanista CAU A22136-8 - APGC/PMCM