OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL COM GRAMA SINTÉTICA, MEIA QUADRA DE BASQUETE, PARQUINHO INFANTIL E PISTA DE CAMINHADA (TIPO A)
ENDEREÇO: JAGUARIÚNA
DATA BASE: SINAPI AGO/2026 - CDHU AGO/2026
REV:

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	VALOR SERVIÇO
			30	60	90	120	C/ BDI
01	FUNDAÇÃO	0,96%	13.420,68				13.420,68
	% no PERÍODO		100,00%				
02	PAVIMENTAÇÃO	25,47%	71.098,46	106.647,68	106.647,68	71.098,46	355.492,28
	% no PERÍODO		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
03	ESTRUTURA	2,90%	24.266,70	16.177,80			40.444,50
	% no PERÍODO		60,00%	40,00%			
04	ALVENARIA E FECHAMENTO	7,32%		30.669,19	40.892,26	30.669,19	102.230,64
	% no PERÍODO			30,00%	40,00%	30,00%	
05	REVESTIMENTO	0,76%		2.130,57	5.326,42	3.195,85	10.652,83
	% no PERÍODO			20,00%	50,00%	30,00%	
06	PINTURA	2,59%				36.131,45	36.131,45
	% no PERÍODO					100,00%	
07	EQUIPAMENTOS	0,41%				5.782,29	5.782,29
	% no PERÍODO					100,00%	
08	FUNDAÇÃO	0,44%		6.105,45			6.105,45
	% no PERÍODO			100,00%			
09	PAVIMENTAÇÃO	14,19%			198.062,66		198.062,66
	% no PERÍODO				100,00%		
10	EQUIPAMENTOS	0,65%				9.100,22	9.100,22
	% no PERÍODO					100,00%	
11	FUNDAÇÃO	0,36%		5.087,87			5.087,87
	% no PERÍODO			100,00%			
12	PAVIMENTAÇÃO	7,01%			29.348,46	68.479,75	97.828,21
	% no PERÍODO				30,00%	70,00%	
13	EQUIPAMENTOS	4,21%				58.823,28	58.823,28
	% no PERÍODO					100,00%	
14	PAVIMENTAÇÃO	7,49%	31.366,81	20.911,21	52.278,02		104.556,04
	% no PERÍODO		30,00%	20,00%	50,00%		
15	PINTURA	4,22%			11.769,76	47.079,03	58.848,79
	% no PERÍODO				20,00%	80,00%	
16	PAVIMENTAÇÃO	3,14%	13.147,08	8.764,72	21.911,80		43.823,59
	% no PERÍODO		30,00%	20,00%	50,00%		
17	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO	4,52%			31.560,42	31.560,42	63.120,83
	% no PERÍODO				50,00%	50,00%	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	7,07%	19.745,00	29.617,49	29.617,49	19.745,00	98.724,98
	% no PERÍODO		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%	
19	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,24%	1.337,46	2.006,18			3.343,64
	% no PERÍODO		40,00%	60,00%			
20	DRENAGEM	3,44%	38.416,46	9.604,11			48.020,57
	% no PERÍODO		80,00%	20,00%			
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,60%				36.327,81	36.327,81
	% no PERÍODO					100,00%	
ESTIMATIVA DE MEDIÇÃO MENSAL		100,00%	212.798,63	237.722,28	527.414,96	417.992,74	1.395.928,61
TOTAL ACUMULADO			212.798,63	450.520,91	977.935,87	1.395.928,61	

Documento assinado digitalmente
gov.br
IVAN LUIZ RIBEIRO DA SILVA JERONIMO
Data: 19/10/2026 15:46:39-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br