| ITEM | DESCRIÇÃO | VALOR (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | Total parcela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | 62,06% | 4,87% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 1,99% | 3,22% | **100,00%** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 2 | ESTRUTURA - INFRAESTRUTURA | | | 12,94% | 58,51% | 28,55% | | | | | | | | | | | | | | | **100,00%** |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 3 | ESTRUTURA - SUPERESTRUTURA | | | | | 5,65% | 16,27% | 13,81% | 59,35% | 4,92% | | | | | | | | | | | **100,00%** |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | **0,00** |
| 4 | ESTRUTURA - METÁLICA | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | | | | | | | **100,00%** |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | **0,00** |
| 5 | IMPLANTAÇÃO | | | | | | | | | | | | 26,96% | 33,82% | 20,64% | 3,43% | | | | 15,15% | **100,00%** |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | **0,00** |
| 6 | COBERTURA | | | | | | | | | 20,00% | 40,00% | 40,00% | | | | | | | | | **100,00%** |
| | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | **0,00** |
| 7 | ALVENARIA E FECHAMENTOS | | | | | 12,27% | 15,33% | 15,33% | 9,20% | 9,20% | | | | 12,89% | 12,89% | 12,89% | | | | | **100,00%** |
| | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | **0,00** |
| 8 | REVESTIMENTOS E PINTURAS | | | | | | | | | | 17,43% | 16,96% | 7,34% | | | 9,02% | 18,90% | 9,88% | 10,57% | 9,90% | **100,00%** |
| | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 9 | PISOS INTERNOS | | | | | | | | | | | 3,81% | 25,40% | 21,14% | 23,40% | 17,50% | 8,75% | | | | **100,00%** |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | **0,00** |
| 10 | ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | | | 14,82% | 15,12% | 20,06% | 20,06% | 15,12% | 14,82% | | **100,00%** |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |
| 11 | ACESSÓRIOS INTERNOS DA EDIFICAÇÃO | | | | | | | | | | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | **100,00%** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 1,59% | 1,59% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,35% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 0,43% | 36,68% | 36,68% | 18,59% | **100,00%** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 13 | SPDA | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | **100,00%** |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | **0,00** |
| 14 | REDE DE DADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | 50,00% | 50,00% | | **100,00%** |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | **0,00** |
| 15 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | 1,36% | 1,36% | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 5,44% | 7,42% | 18,64% | 16,66% | 11,04% | | | | | **100,00%** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | **0,00** |
| 16 | CLIMATIZAÇÃO | | | | | | | | | | | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 20,00% | **100,00%** |
| | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 17 | GASES MEDICINAIS | | | | | | | | | | | | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | | | | **100,00%** |
| | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | **0,00** |
| 18 | BOMBEIRO | | | | | | | | | | | | | 34,35% | 34,35% | | | | | 31,30% | **100,00%** |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | **0,00** |
| 19 | SERVIÇOS FINAIS E COMPLEMENTARES | | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 3,34% | 43,22% | **100,00%** |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |