Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista

Estado de São Paulo

Departamento de Gestão e Planejamento Urbano

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: REFORMA DO TELHADO E REPINTURA GERAL DA EMEB SARAH SALOMÃO

Endereço: RUA LUIZ FRANCISCO 121 - Jd Primavera - São João da Boa Vista-SP

CDHU / SINAPI
REF: AGO/26 - AGO/26
B.D.I: 22,47%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	%	MÊS 1	%	MÊS 2	%	MÊS 3	%	MÊS 4	%
1.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	8.300,30	5,07	4.773,51	57,51	2.860,31	34,46	666,48	8,03		0,00
2.0	BEIRAL EXTERNO COM CALHA EXTERNA E FORROS	35.921,01	21,95	9.560,40	26,62	26.360,61	73,38	-	-	-	-
3.0	CONDUTORES VERTICAIS	18.469,00	11,28	-	0,00	-	-	18.469,00	100,00	-	-
4.0	CAIXA DE CAPTAÇÃO DE AGUAS PLUVIAIS	2.390,51	1,46	-	0,00	2.390,51	100,00	-	0,00	-	0,00
5.0	PINTURAS	98.592,03	60,24	15.182,82	15,40	33.198,12	33,67	36.253,35	36,77	13.957,74	14,16
	TOTAL GERAL DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA	163.672,85	100,00	29.516,73	18,03	64.809,55	39,60	55.388,83	33,84	13.957,74	8,53

HIGOR COLOZZO RAMOS
ENGENHEIRO CIVIL - CREA 5070823684

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/QYAB-RAPV-NEMI-FUTT

Assinaturas

Código de validação: QYAB-RAPV-NEMI-FUTT

Este documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

Higor Colozzo Ramos, lotado em: DGP – SDP – Edificações e Praças - DGPSDP EP

Assinado **eletronicamente** por: Higor Colozzo Ramos:126.942.186-79

Data/Hora: 09/11/2026 14:13:41

Motivo: Não informado

Localização: SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP

Para verificar as assinaturas, acesso o link direto de validação deste documento:

https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/QYAB-RAPV-NEMI-FUTT

Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://pm-saojoao.smarapd.com.br/assinatura/validacao/view/QYAB-RAPV-NEMI-FUTT