Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

CNPJ 46.476.131/0001-40

Travessa Tenente Osvaldo Barbosa, nº 180, Centro

OBRA:	**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTIAGO SORIANO PALENZUELLA - PARTE II (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)**
LOCAL:	**AVENIDA TIRADENTES, VILA LUIZA**

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Obra:	**REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SANTIAGO SORIANO PALENZUELLA - PARTE II (SERVIÇOS COMPLEMENTARES)**

ITEM	ETAPA	VALOR R$	%	PERÍODOS							
				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8
10.0	CONSTRUÇÃO DO BANHEIRO	R$ 202.444,47	47,26		35,20%	35,10%	15,10%			10,30%	4,30%
					71.260,45	71.058,01	30.569,11			20.851,78	8.705,11
11.0	CONSTRUÇÃO DO PONTO DE ÔNIBUS E DO ABRIGO DOS CHAPAS	R$ 79.520,53	18,56		45,30%	45,40%				9,30%	
					36.022,80	36.102,32				7.395,41	
12.0	PARQUINHO INFANTIL: EQUIPAMENTO RECREATIVO	R$ 6.857,62	1,60						50,00%	50,00%	
									3.428,81	3.428,81	
13.0	CONSTRUÇÃO DO CONJUNTO MESA COM BANCOS	R$ 12.620,86	2,95					11,30%	66,90%	21,80%	
								1.426,16	8.443,36	2.751,35	
14.0	CONSTRUÇÃO DE BANCO CURVO	R$ 12.960,21	3,03					12,30%	80,30%	7,40%	
								1.594,11	10.407,05	959,06	
15.0	CONSTRUÇÃO DE BANCO RETILÍNEO	R$ 24.684,20	5,76					12,50%	75,80%	11,70%	
								3.085,53	18.710,62	2.888,05	
16.0	ACADEMIA AO AR LIVRE: RECOLOCAÇÃO DOS APARELHOS	R$ 148,89	0,03							50,00%	50,00%
										74,45	74,45
17.0	INFRAESTRUTURA ELÉTRICA	R$ 84.483,35	19,72	5,83%	10%	10%	15%	15%	15%	15%	14,17%
				4.925,38	8.448,34	8.448,34	12.672,50	12.672,50	12.672,50	12.672,50	11.971,29
18.0	EQUIPAMENTOS URBANOS - LIXEIRAS METÁLICAS	R$ 4.629,04	1,08								100%
											4.629,04
TOTAL		**428.349,17**	**100,00**								
% DO TOTAL REALIZADO				1,15%	27,02%	26,99%	10,09%	4,38%	12,53%	11,91%	5,93%
VALOR R$				4.925,38	115.731,59	115.608,66	43.241,62	18.778,29	53.662,34	51.021,40	25.379,89
VALOR ACUMULADO R$				4.925,38	120.656,97	236.265,63	279.507,25	298.285,54	351.947,88	402.969,28	428.349,17
% ACUMULADA				1%	28%	55%	65%	70%	82%	94%	100%

Presidente Venceslau - SP, 27 de Maio de 2026.

ADRIANA MOREIRA SERRATINE
Arquiteta e Urbanista - CAU: A38578-6