CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: Pavimentação da Rua América, no bairro das Toninhas

LOCAL: Rua das Américas, s/n - Toninhas

DATA: NA DATA DA ASSINATURA

ITEM	SERVIÇO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	VALOR TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	R$ 23.603,72
		R$ 4.720,74	R$ 4.720,74	R$ 4.720,74	R$ 4.720,74	R$ 2.360,37	R$ 2.360,39	
2	DRENAGEM SUBTERRANEA	50%	50%					R$ 29.281,62
		R$ 14.640,81	R$ 14.640,81					
3	DRENAGEM SUPERFICIAL		50%	50%				R$ 112.533,37
			R$ 56.266,68	R$ 56.266,69				
4	PAVIMENTAÇÃO			30%	25%	25%	20%	R$ 770.496,51
				R$ 231.148,95	R$ 192.624,12	R$ 192.624,12	R$ 154.099,32	
5	LIMPEZA DA OBRA						100%	R$ 33.719,61
							R$ 33.719,61	
FONTE 01		R$ 3.387,25	R$ 13.230,94	R$ 51.108,42	R$ 34.524,92	R$ 34.111,98	R$ 33.271,33	R$ 169.634,83
FONTE 02		R$ 15.974,30	R$ 62.397,29	R$ 241.027,96	R$ 162.819,94	R$ 160.872,51	R$ 156.907,99	R$ 800.000,00
TOTAL GERAL		R$ 19.361,55	R$ 75.628,23	R$ 292.136,38	R$ 197.344,86	R$ 194.984,49	R$ 190.179,32	R$ 969.634,83

_____

Responsável Técnico: Eng. José Carlos Vital
CREA: 0601004824

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE CARLOS VITAL
Data: 25/06/2026 08:58:28-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br