PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

07F301005B029682A8C8A0CBA57

Requisição: 00003253/2026

Orçamento nº 00000085/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL PARQUE IMPERIAL

ATIVIDADES	TOTAL (R$)	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês
001 - SERVIÇOS PRELIMINARES/EDIF	R$ 36.544,46	18.272,23 50,00%	18.272,23 50,00%								
002 - FUNDAÇÕES	R$ 399.311,00	119.793,30 30,00%	199.655,50 50,00%	79.862,20 20,00%							
003 - ESTRUTURA	R$ 319.019,17			127.607,67 40,00%	127.607,67 40,00%	63.803,83 20,00%					
004 - VEDOS	R$ 58.484,21					17.545,26 30,00%	17.545,26 30,00%	23.393,68 40,00%			
005 - IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 11.816,98		3.545,10 30,00%						8.271,89 70,00%		
006 - COBERTURA	R$ 373.908,94					74.781,79 20,00%	149.563,58 40,00%	149.563,58 40,00%			
007 - ESQUADRIAS DE MADEIRA	R$ 14.574,73				1.457,47 10,00%	4.372,42 30,00%	4.372,42 30,00%	4.372,42 30,00%			
008 - ESQUADRIAS METÁLICAS/PVC	R$ 109.436,30				10.943,63 10,00%	21.887,26 20,00%	21.887,26 20,00%	21.887,26 20,00%	32.830,89 30,00%		
009 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 306.483,17	15.324,16 5,00%	15.324,16 5,00%	30.648,32 10,00%	30.648,32 10,00%	30.648,32 10,00%	30.648,32 10,00%	30.648,32 10,00%	30.648,32 10,00%	45.972,48 15,00%	45.972,48 15,00%
010 - INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	R$ 132.505,95	6.625,30 5,00%	6.625,30 5,00%	13.250,60 10,00%	13.250,60 10,00%	13.250,60 10,00%	13.250,60 10,00%	13.250,60 10,00%	13.250,60 10,00%	19.875,89 15,00%	19.875,89 15,00%
011 - REVESTIMENTOS	R$ 51.800,06					10.360,01 20,00%	10.360,01 20,00%	10.360,01 20,00%	10.360,01 20,00%	10.360,01 20,00%	
012 - FORROS	R$ 15.662,26						3.132,45 20,00%	6.264,90 40,00%	6.264,90 40,00%		
013 - PISOS	R$ 59.683,59					5.968,36 10,00%	11.936,72 20,00%	17.905,08 30,00%	11.936,72 20,00%	11.936,72 20,00%	
014 - VIDROS	R$ 13.976,71								6.988,36 50,00%	6.988,36 50,00%	

Avenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900
www.barueri.sp.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

Secretaria de Obras

Cronograma Físico-Financeiro

07F301005B029682A8C8A0CBA57

Requisição: 00003253/2026

Orçamento nº 00000085/2026 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO E COBERTURA DA ARQUIBANCADA DO CAMPO DE FUTEBOL PARQUE IMPERIAL

		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês
015 - PINTURA	R$ 241.595,33								48.319,07 20,00%	96.638,13 40,00%	96.638,13 40,00%
016 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 38.891,51								15.556,61 40,00%	11.667,45 30,00%	11.667,45 30,00%
017 - PAISAGISMO	R$ 652.496,29								130.499,26 20,00%	260.998,51 40,00%	260.998,51 40,00%
018 - SERVIÇOS TÉCNICOS	R$ 296.700,96	296.700,96 100,00%									
Total	**R$ 3.132.891,63**	**456.715,95**	**243.422,28**	**251.368,78**	**183.907,68**	**242.617,85**	**262.696,61**	**277.645,84**	**314.926,61**	**464.437,55**	**435.152,47**
Total Acumulado		**456.715,95**	**700.138,23**	**951.507,01**	**1.135.414,69**	**1.378.032,54**	**1.640.729,15**	**1.918.375,00**	**2.233.301,61**	**2.697.739,16**	**3.132.891,63**

ALESSANDRO AUGUSTO DOS SANTOS

COORDENADORIA TÉCNICA DE OBRAS CIVIS E URBANÍSTICAS

Avenida 26 de Março, 1057
Jardim São Pedro/Centro - Barueri/SP - CEP 06401-050 - Fone 4199-1900
www.barueri.sp.gov.br

Manifesto de Responsabilidade

Documento do Sistema

O documento acima proposto pelo manifesto realizado por **CAROLINA GABRIELA SOARES DA SILVA** registrado sob a matrícula **037548** na data 15/10/2026 09:22:34 na Fase **ANÁLISE TÉCNICA.**

Arquivo: Orçamento

Tipo de Documento: Cronograma Orçamento

HASH DO DOCUMENTO

CDA3227D-3649-45A9-ACEE-75FCD0405F56