PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA PRAÇA DO JARDIM PERUÍBE
LOCAL: RUA 19, PRAÇA PÚBLICA, JARDIM PERUÍBE. PERUÍBE - SP
CONCORRÊNCIA Nº: 08/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 7.998/2026

	FRENTES	Valor Total / Peso		MESES 1	2	3	4	5	6	Total	
1	SERVIÇOS TÉCNICOS E PRELIMINARES		6,90%	*61,00%*	*7,80%*	*7,80%*	*7,80%*	*7,80%*	*7,80%*	100,00%	
		48.519,05		29.596,62	3.784,49	3.784,49	3.784,49	3.784,49	3.784,49		48.519,05
2	CALÇAMENTO		23,91%		76,21%	23,79%				100,00%	
		168.073,23		-	128.088,61	39.984,62	-	-	-		168.073,23
3	INSTALAÇÕES ELETRICAS		3,61%	21,76%					78,24%	100,00%	
		25.396,96		5.526,38	-	-	-	-	19.870,58		25.396,96
4	QUADRA POLIESPORTIVA		40,37%			26,75%	40,24%	*24,29%*	8,72%	100,00%	
		283.820,13		-	-	75.921,88	114.209,22	68.939,91	24.749,12		283.820,13
5	ESPAÇO PARA CACHORROS		5,40%		4,86%	15,48%		79,66%		100,00%	
		37.952,33		-	1.844,48	5.875,02	-	30.232,83	-		37.952,33
6	PLAYGROUND		1,73%				24,66%		75,34%	100,00%	
		12.190,20		-	-	-	3.006,10	-	9.184,10		12.190,20
7	ESTAÇÃO DE GINÁSTICA		7,00%					100,00%		100,00%	
		49.191,94		-	-	-	-	49.191,94	-		49.191,94
8	ÁREAS GRAMADAS		1,45%				33,33%	33,33%	33,33%	100,00%	
		10.158,52		-	-	-	3.386,17	3.386,17	3.386,17		10.158,52
9	SERVIÇOS DIVERSOS		3,61%						100,00%	100,00%	
		25.343,19		-	-	-	-	-	25.343,19		25.343,19
10	SERVIÇOS DE CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO		6,02%	4,98%				31,75%	63,27%	100,00%	
		42.354,44		2.109,25	-	-	-	13.447,53	26.797,65		42.354,44
	Total	**702.999,99**		**37.232,25**	**133.717,58**	**125.566,01**	**124.385,98**	**168.982,87**	**113.115,30**		**702.999,99**
		% Mensal		5,30%	19,02%	17,86%	17,69%	24,04%	16,09%		
		Valor Acumulado		37.232,25	170.949,83	296.515,84	420.901,82	589.884,69	702.999,99		
		% Acumulada		**5,30%**	**24,32%**	**42,18%**	**59,87%**	**83,91%**	**100,00%**		

Peruíbe, 07 de maio de 2026

CARLOS JACO ROCHA:28234781839

Assinado de forma digital por CARLOS JACO ROCHA:28234781839
Dados: 2026.05.07 12:29:12 -03'00'

AMEFAC CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 27.399.610/0001-66
ENGº. CARLOS JACÓ ROCHA
R.G. nº. 28.081.465-3
CPF nº 282.347.818-39