PREFEITURA MUNICIPAL DE PERUÍBE
Estância Balneária - Estado de São Paulo

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DA QUADRA DO JARDIM VENEZA

LOCAL: R. FIRMINO PEREIRA DOS SANTOS - JD. VENEZA - PERUÍBE/SP

DATA: 16/06/2026

Item	Etapa	Preço Total	%	2026				2027				TOTAL
				set/26	out/26	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	
1	SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO	R$ 10.777,20	1,58%	50,00% R$ 5.388,60	50,00% R$ 5.388,60	-	-	-	-	-	-	100,00%
2	INÍCIO, APOIO E ADMINSTRAÇÃO DA OBRA	R$ 8.164,06	1,20%	-	100,00% R$ 8.164,06	-	-	-	-	-	-	100,00%
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R$ 34.077,02	4,99%	-	50,00% R$ 17.038,51	50,00% R$ 17.038,51	-	-	-	-	-	100,00%
4	CONSTRUÇÃO	R$ 599.587,65	87,85%	-		10,00% R$ 59.958,77	10,00% R$ 59.958,77	20,00% R$ 119.917,53	20,00% R$ 119.917,53	20,00% R$ 119.917,53	20,00% R$ 119.917,53	100,00%
5	ELÉTRICA	R$ 18.915,89	2,77%	-	-	-	-	-	50,00% R$ 9.457,95	50,00% R$ 9.457,95	-	100,00%
6	LIMPEZA DA OBRA	R$ 11.008,69	1,61%	-	-	-	-	-	-	25,00% R$ 2.752,17	75,00% R$ 8.256,52	100,00%
	TOTAL	R$ 682.530,51	100%	0,79% R$ 5.388,60	4,48% R$ 30.591,17	11,28% R$ 76.997,28	8,78% R$ 59.958,77	17,57% R$ 119.917,53	18,96% R$ 129.375,48	19,36% R$ 132.127,65	18,78% R$ 128.174,05	R$ 682.530,51
% Acumulada				0,79%	5,27%	16,55%	25,34%	42,91%	61,86%	81,22%	100,00%	
Valor Acumulado				R$ 5.388,60	R$ 35.979,77	R$ 112.977,05	R$ 172.935,81	R$ 292.853,34	R$ 422.228,82	R$ 554.356,46	R$ 682.530,51	

FRANCISCO MARQUI NETTO
ARQUITETO E URBANISTA
CAU - A292653-9

FRANCISCO MARQUI NETTO (Senha) nos termos da lei 14.063/2020.
Link de validação de assinaturas: https://pmpapp.gcaspp.com/assinador/verificacao.aspx?82782583-d118-4c8f-aadc-595082816b5a