CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente / Tomador: **Município de Sales - SP**

Município - UF: **Sales - SP**

Objeto: **Instalação de equipamentos de proteção contra incêndio e emissão do AVCB**

Endereço: **Rua Cesário José de Castilho, nº 650, Centro - Sales/SP (Escola Clorinda Morano de Carvalho)**

Fonte: **CDHU 202, SINAPI 07/2026, ORSE 06/2026 e SIURB 01/2026 - Desonerados**

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)	PESO (%)	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04		
				REALI. (R$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R$)	REALI. (%)	ACUM. (%)	REALI. (R$)	REALI. (%)	ACUM. (%)
1	INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	347.524,84	97,92%	104.257,45	30,00%	30,00%	104.257,45	30,00%	60,00%	104.257,45	30,00%	90,00%	34.752,49	10,00%	100,00%
2	DOCUMENTAÇÃO E VISTORIA	7.382,24	2,08%	-			-			-			7.382,24	100,00%	100,00%
TOTAL GLOBAL		354.907,08	100,00%	104.257,45	29,38%	29,38%	104.257,45	29,38%	58,76%	104.257,45	29,38%	88,14%	42.134,73	11,87%	100,02%

RAFAEL ZANATA PINTO:37880761861
Assinado de forma digital por RAFAEL ZANATA PINTO:37880761861
Dados: 2026.09.16 12:55:34 -03'00'

Rafael Zanata Pinto
Engenheiro Civil
CREA: 5.070.808.330 - SP
2620242073657

Sales - SP
Local:

terça-feira, 18 de agosto de 2026
Data:

JOSEMAR FRANCISCO DE ABREU:21985386879
Assinado de forma digital por JOSEMAR FRANCISCO DE ABREU:21985386879
Dados: 2026.09.21 10:56:15 -03'00'