Obra
Pequenos Reparos UMS implantação de Nova Equipe

Bancos
SINAPI - 03/2026 - São Paulo
CPOS/CDHU - 04/2026 - São Paulo

B.D.I.
28,0%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%					
		6.778,26	6.778,26					
2	ADAPTAÇÃO BANHEIROS PNE FEM E MASC	100,00%		30,00%	40,00%	30,00%		
		108.707,23		32.612,17	43.482,89	32.612,17		
3	PINTURA INTERNA	100,00%				30,00%	50,00%	20,00%
		45.947,27				13.784,18	22.973,64	9.189,45
4	PINTURA EXTERNA	100,00%				50,00%	50,00%	
		11.049,02				5.524,51	5.524,51	
5	FACHADA	100,00%					60,00%	40,00%
		24.407,83					14.644,70	9.763,13
6	TELHADO	100,00%				50,00%	50,00%	
		9.644,18				4.822,09	4.822,09	
7	REVISÃO ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO	100,00%				30,00%	40,00%	30,00%
		12.508,10				3.752,43	5.003,24	3.752,43
8	PORTAS	100,00%					50,00%	50,00%
		35.747,44					17.873,72	17.873,72
Porcentagem			**2,66%**	**12,8%**	**17,07%**	**23,74%**	**27,8%**	**15,93%**
Custo			**6.778,26**	**32.612,16**	**43.482,89**	**60.495,38**	**70.841,89**	**40.578,73**
Porcentagem Acumulado			**2,66%**	**15,46%**	**32,53%**	**56,27%**	**84,07%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**6.778,26**	**39.390,42**	**82.873,31**	**143.368,69**	**214.210,58**	**254.789,33**

Pardinho/SP, 29 de julho de 2026

Leandro Dionisio de Barros
Diretor de Obras e Serviços