Cronograma de Execução

ORÇAMENTO DE OBRA DE REFORMA - Data Base Julho/2026

LS =122,00% - BDI =23,00%

			5,08%	1,79%	4,20%	7,85%	8,62%	4,59%	4,01%	3,45%	20,68%	17,03%	15,82%	6,88%	
Código Etapa	**Descrição Etapa**	**Valor Orçado**	**1º MÊS**	**2º MÊS**	**3º MÊS**	**4º M'ÊS**	**5º MÊS**	**6º MÊS**	**7º MÊS**	**8º MÊS**	**9º MÊS**	**10º MÊS**	**11º MÊS**	**12º MÊS**	**AT/ET ET/TT (%)**
01.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 10.553,89													0,80
02.00.000	FUNDAÇÃO	R$ 67.864,59													5,13
03.00.000	ESTRUTURA DE CONCFRETO ARMADO	R$ 103.962,04													7,85
04.00.000	CONTRAPISO	R$ 34.854,76													2,63
05.00.000	ALVENARIA E FECHAMENTOS	R$ 40.329,97													3,05
06.00.000	REVESTIMENTOS	R$ 158.721,93													11,99
07.00.000	IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 6.716,57													0,51
08.00.000	ESQUADRIA	R$ 78.860,84													5,96
09.00.000	COBERTURA	R$ 130.166,28													9,83
10.00.000	PINTURA	R$ 60.939,26													4,60
11.00.000	LOUÇAS E METAIS	R$ 38.089,01													2,88
12.00.000	ACESSIBILIDADE	R$ 11.174,78													0,84
13.00.000	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA	R$ 50.892,09													3,84
14.00.000	INSTALAÇÕES ELÉTRICA	R$ 79.931,92													6,04
15.00.000	SISTEMA DE COMBATE A INCENDIO	R$ 6.144,39													0,46
16.00.000	LIMPEZA FINAL	R$ 4.934,47													0,37
20.00.000	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 148.719,80													11,24
21.00.000	REFORMA DO SANITÁRIO EXISTENTE	R$ 4.913,22													0,37
22.00.000	MURO DE ARRIMO	R$ 199.481,44													15,07
23.00.000	MURO DE FECHAMENTO	R$ 69.739,57													5,27
24.00.000	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R$ 16.644,62													1,26
	VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO	**1.323.635,44**	67.240,68	23.693,07	55.592,69	103.905,38	114.097,37	60.754,87	53.077,78	45.665,42	273.727,81	225.415,12	209.399,13	91.066,12	**100,00**

Boituva, 03 de outubro de 2025.

Responsável Técnico pela atualização
Nome: ROBERTO HIDEO MIASAKI - CREA 0685067369

Representante Tomador
Nome do prefeito: Edson José Marcusso

Quadro de Orientações

Após concluír o MQP e atualizar o Orçamento, clique no Botão "ATUALIZA CRONOGRAMA".

Utilizar cópias das Linhas Vermelhas ao lado para representar o tempo de cada etapa do cronograma

Preencher com o percentual físico estimado a cada Mês nas Células G4, H4, I4, J4, K4, L4, M4, N4,O4,P4, Q4 E R4

Assinado por 1 pessoa: ROBERTO HIDEO MIASAKI
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://boituva.1doc.com.br/verificacao/B25F-72AB-44BD-8767

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: B25F-72AB-44BD-8767

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

ROBERTO HIDEO MIASAKI (CPF 076.XXX.XXX-92) em 03/11/2026 16:25:19 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 03/11/2026 às 16:25 e assinada digitalmente pela MUNICIPIO DE BOITUVA:46634499000190 para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://boituva.1doc.com.br/verificacao/B25F-72AB-44BD-8767