Prefeitura da Estância Turística de Salto

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Prefeitura da Estância Turística de Salto

OBRA: Construção de um Banheiro em Área Coberta na Creche Chácara – Jardim das Nações, Salto/SP.

LOCAL: Rua: Jordânia, nº 180, bairro: Jardim das Nações,CEP: 13.322-212, cidade de Salto/SP.

ITEM	SERVIÇOS	VALOR		MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				TOTAL
		R$	%	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.307,92	4,36%	50,00%	50,00%											100,00%
				653,96	653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1	RETIRADA DE PORTA COM REAPROVEITAMENTO	R$ 477,34	1,59%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%								100,00%
				95,47	95,47	95,47	95,47	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	INFRA-ESTRUTURA	R$ 4.520,57	15,07%		30,00%	35,00%	35,00%									100,00%
				0,00	1.356,17	1.582,20	1.582,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	SUPERESTRUTURA	R$ 1.063,15	3,54%			30,00%	40,00%	30,00%								100,00%
				0,00	0,00	318,95	425,26	318,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	ESQUADRIAS	R$ 2.379,63	7,93%				20,00%	40,00%	40,00%							100,00%
				0,00	0,00	0,00	475,93	951,85	951,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	INSTALAÇÕES ELETRICAS	R$ 685,22	2,28%	2,50%	2,50%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	100,00%
				17,13	17,13	34,26	34,26	68,52	68,52	68,52	68,52	68,52	68,52	68,52	102,78	
6	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	R$ 2.850,11	9,50%	2,50%	2,50%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	100,00%
				71,25	71,25	142,51	142,51	285,01	285,01	285,01	285,01	285,01	285,01	285,01	427,52	
6.1	LOUÇAS, METAIS E ACABAMENTOS	R$ 3.932,02	13,11%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983,01	983,01	983,01	983,01	
7	REVESTIMENTO PAREDE INTERNO E EXTERNO	R$ 2.917,21	9,72%				20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%					100,00%
				0,00	0,00	0,00	583,44	729,30	729,30	729,30	145,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	PISO INTERNO	R$ 424,13	1,41%						10,00%	10,00%	20,00%	50,00%	10,00%			100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	42,41	84,83	212,07	42,41	0,00	0,00	
9	PINTURA	R$ 2.148,78	7,16%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537,20	537,20	537,20	537,20	
10	FORRO	R$ 431,77	1,44%								30,00%	40,00%	30,00%			100,00%
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,53	172,71	129,53	0,00	0,00	
11	LIGAÇÃO DE ESGOTO	R$ 6.862,15	22,87%			5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%			100,00%
				0,00	0,00	343,11	343,11	686,22	686,22	1.029,32	1.029,32	1.372,43	1.372,43	0,00	0,00	
TOTAIS	R$	R$ 30.000,00		R$ 9.230,45				R$ 9.796,28				R$ 10.973,28				R$ 30.000,00
	%	100%		30,77%				32,65%				36,58%				100,00%

Salto, 06 de outubro de 2026.

Engº Eduardo Donizete Jordão
CREA SP: 506.248.3382
Secretaria de Obras e Serviços Públicos