PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SALTO
Secretaria de Obras e Serviços Públicos
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Obra: Construção de Dois Salões na Área de Lazer do Jardim Santa Efigênia – Salto/SP
Local: Rua Gabriel Antunes Maciel, esquina com Rua Antônio Fernando de Abreu – Jardim Santa Efigênia, CEP 13323-450 – Salto/SP
Base de preços: CDHU – Boletim Referencial de Custos, Versão 203, data-base ago/2026, sem desoneração – BDI 24,23% (valores conforme Planilha Orçamentária)

Item	Serviços	Valor (R$)	%	MÊS 1				MÊS 2				MÊS 3				MÊS 4				MÊS 5				Total
				Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	Sem. 1	Sem. 2	Sem. 3	Sem. 4	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 6.112,90	5,18%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%																	100,00%
				1.528,23	1.528,23	1.528,23	1.528,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.112,90
2	FUNDAÇÃO - SALÕES	R$ 9.819,33	8,32%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%																	100,00%
				2.454,83	2.454,83	2.454,83	2.454,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.819,33
3	INFRAESTRUTURA	R$ 7.698,38	6,52%				35,00%	20,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%												100,00%
				-	-	-	2.694,43	1.539,68	1.154,76	769,84	769,84	769,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.698,38
4	SUPERESTRUTURA	R$ 42.227,21	35,77%				10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%						100,00%
				-	-	-	4.222,72	2.111,36	2.111,36	2.111,36	2.111,36	2.111,36	2.111,36	4.222,72	4.222,72	4.222,72	6.334,08	6.334,09	-	-	-	-	-	42.227,21
5	ESQUADRIAS	R$ 5.116,51	4,33%					20,00%	25,00%	25,00%	25,00%	5,00%												100,00%
				-	-	-	-	1.023,30	1.279,13	1.279,13	1.279,13	255,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.116,51
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 14.105,04	11,95%				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	15,00%	20,00%			100,00%
				-	-	-	705,25	705,25	705,25	705,25	705,25	705,25	705,25	705,25	705,25	705,25	705,25	705,25	705,25	2.115,76	2.821,03	-	-	14.105,04
7	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$ 6.437,12	5,45%				5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	15,00%		100,00%
				-	-	-	321,86	321,86	321,86	321,86	321,86	321,86	321,86	321,86	321,86	321,86	321,86	321,86	321,86	643,71	643,71	965,52	-	6.437,12
8	PIA, METAIS E ACABAMENTOS	R$ 2.536,29	2,15%																	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760,89	760,89	760,89	253,62	2.536,29
9	REVESTIMENTO PAREDE INTERNO E EXTERNO	R$ 9.736,44	8,25%							5,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%					100,00%
				-	-	-	-	-	-	486,82	1.947,29	1.947,29	1.947,29	973,64	486,82	486,82	486,82	486,82	486,83	-	-	-	-	9.736,44
10	PISO INTERNO	R$ 5.217,80	4,42%										10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	5,00%	5,00%					100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	521,78	1.043,56	1.043,56	1.043,56	1.043,56	260,89	260,89	-	-	-	-	5.217,80
11	PINTURA	R$ 9.046,15	7,66%																	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.261,54	2.261,54	2.261,54	2.261,53	9.046,15
	TOTAL	**R$ 118.053,17**	**100,00%**																					**R$ 118.053,17**
	Total mensal (R$)			**R$ 23.876,49**				**R$ 24.082,80**				**R$ 25.766,19**				**R$ 25.555,52**				**R$ 18.772,17**				**R$ 118.053,17**
	Total mensal (%)			**20,23%**				**20,40%**				**21,83%**				**21,65%**				**15,90%**				
	Acumulado (%)			**20,23%**				**40,63%**				**62,45%**				**84,10%**				**100,00%**				

Salto, 7 de outubro de 2026.

Engº Eduardo Donizete Jordão
CREA SP: 506.248.3382
Secretaria de Obras e Serviços Públicos