Governo do Estado de São Paulo
245

CESÁRIO LANGE
PREFEITURA

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO -Obras

OBRA	Construção e Melhoria no Centro M.de Eventos Fase 1													LOCAL	Rua Lazaro Ribeiro da Silva esquina com Rua Projetada				
Itens	Serviços	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	210dias	240 dias	270 dias	300dias	330dias	360dias	390dias	420dias	450dias	480dias	510dias	
		1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês	13º mês	14º mês	15º mês	16º mês	17º mês	
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**																		
1.1	Limpeza e Instalção de Canteiro de Obras					R$ 17.373,95												R$ 17.373,95	
2	**INFRAESTRUTURA**																		
2.1	Fundação e Vigas Baldrame					R$ 7.295,32	R$ 58.362,57	R$ 7.295,32										R$ 72.953,21	
3	**SUPERESTRUTURA**																		
3.1	Estrutura de Concreto Armado e Alvenaria de Fechamento							R$ 28.577,12	R$ 76.205,64	R$ 76.205,64	R$ 9.525,71							R$ 190.514,11	
4	**ACABAMENTO**																		
4.1	Pisos e Revestimento									R$ 14.371,45	R$ 43.114,34	R$ 57.485,79	R$ 28.742,90					R$ 143.714,48	
5	**ESQUADRIAS**																		
5.1	Portas e Janelas											R$ 2.512,17	R$ 10.048,69	R$ 12.560,86				R$ 25.121,72	
6	**HIDRAÚLICA E ELÉTRICA**																		
6.1	Instalações hidro sanitária													R$ 6.197,71	R$ 15.494,27	R$ 9.296,56		R$ 30.988,53	
6.2	Instalações Elétrica													R$ 7.698,23	R$ 7.698,23	R$ 23.094,69		R$ 38.491,15	
7	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**																		
7.1	Serviços complementares												R$ 17.973,49	R$ 35.946,99	R$ 35.946,99	R$ 35.946,99	R$ 53.920,48	R$ 179.734,94	
	Total da Obra - mês a mês	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.669,27	R$ 58.362,57	R$ 35.872,44	R$ 76.205,64	R$ 90.577,09	R$ 52.640,05	R$ 59.997,96	R$ 56.765,08	R$ 62.403,78	R$ 59.139,48	R$ 68.338,24	R$ 53.920,48	R$ 698.892,09	
	Total Acumulado	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 24.669,27	R$ 83.031,84	R$ 118.904,28	R$ 195.109,92	R$ 285.687,01	R$ 338.327,06	R$ 398.325,02	R$ 455.090,10	R$ 517.493,88	R$ 576.633,37	R$ 644.971,60	R$ 698.892,09		
	Valor Conveniado																		

Tempo estimado para Elaboração de Minuta/Licitação/Ordem de serviço/Prestação de contas Final
Tempo estimado da Execução da obra / Contrato PMxEmpresa
Prazo do Convenio 720 dias
Item Serviços Variavel conforme objeto da obra

Eng. Ricardo Inforzato
CREA 50609117
ART 26026168709

Jossiélem Diane Fogaça Bellucci
CAU 102390-3
RRT 16953390

JOSSIELEM DIANE FOGACA BELLUCCI:39484153828
Assinado de forma digital por JOSSIELEM DIANE FOGACA BELLUCCI:39484153828
Dados: 2026.06.18 16:24:23 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
RICARDO DEMICIO INFORZATO
Data: 18/06/2026 16:13:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SGRICAP2026068054DM

Assinado com senha por: RAMIRO DE CAMPOS - 18/06/2026 às 16:28:25
Documento N°: 014174521A006724637 - consulta é autenticada em:
https://demandas.spsempapel.sp.gov.br/demandas/documento/014174521A006724637