PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

(Lei Estadual nº 8.506 de 27 de dezembro de 1993)

"PAÇO MUNICIPAL VEREADOR RENATO VARGAS"

(Lei Municipal nº 3.452 de 16 de outubro de 2009)

CNPJ 46.638.714/0001-20

Rua 7 de Setembro, 701 – Centro – Tremembé/SP – CEP 12120-017

www.tremembe.sp.gov.br | Tel. (12) 3607-1000 | tremembe@tremembe.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBJETO: REFORMA DA PRAÇA CLÁUDIO BENEDITO MENDONÇA E CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE AREIA DESCOBERTA

DATA BASE: CDHU201; FDE 01/26; SINAPI 02/26

LOCAL: PRAÇA CLÁUDIO BENEDITO MENDONÇA, JARDIM SANTANA, TREMEMBÉ-SP

ENCARGOS SOCIAIS: ONERADA

DATA DE ELABORAÇÃO: 22/04/2026

BDI: **24,71%**

ITEM	MÊS / SERVIÇO	MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03	MÊS 04	MÊS 05	MÊS 06	TOTAL
		1 30	60	90	120	150	180	
		25,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	100,00%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES / APOIO À OBRA	R$ 12.802,11	R$ 7.681,27	R$ 7.681,27	R$ 7.681,27	R$ 7.681,27	R$ 7.681,27	R$ 51.208,44
	QUADRA DE FUTSAL							
		50,00%	50,00%					100,00%
2	PISO	R$ 13.862,61	R$ 13.862,61	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 27.725,22
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
3	EQUIPAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 4.471,06	R$ 4.471,06	R$ 8.942,11
		0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	100,00%
4	RECUPERAÇÃO ALAMBRADO E PINTURA	R$ -	R$ -	R$ 19.050,88	R$ 19.050,88	R$ -	R$ -	R$ 38.101,76
	PRAÇA							
			40,00%	30,00%	20,00%	10,00%	0,00%	100,00%
5	DEMOLIÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CANTEIRO	R$ -	R$ 7.648,72	R$ 5.736,54	R$ 3.824,36	R$ 1.912,18	R$ -	R$ 19.121,79
	QUADRA DE AREIA							
		80,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
6	PREPARAÇÃO DO TERRENO	R$ 14.105,63	R$ 3.526,41	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 17.632,04
		0,00%	20,00%	80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
7	DEFINIÇÃO DO PERÍMETRO	R$ -	R$ 7.549,08	R$ 30.196,33	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 37.745,41
		0,00%	0,00%	30,00%	70,00%	0,00%	0,00%	100,00%
8	DRENAGEM	R$ -	R$ -	R$ 5.702,42	R$ 13.305,66	R$ -	R$ -	R$ 19.008,08
		0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	50,00%	30,00%	100,00%
9	CAIXA DE AREIA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 5.677,41	R$ 14.193,54	R$ 8.516,12	R$ 28.387,07
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
10	FINALIZAÇÃO E ACABAMENTO	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 22.182,61	R$ 22.182,61	R$ 44.365,21
		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$ 8.888,01	R$ 17.776,02	R$ 17.776,02	R$ 17.776,02	R$ 17.776,02	R$ 8.888,01	R$ 88.880,08
		13,03%	15,23%	22,60%	17,66%	17,90%	13,58%	100,00%
	TOTAL	R$ 49.658,36	R$ 58.044,10	R$ 86.143,45	R$ 67.315,59	R$ 68.216,66	R$ 51.739,06	R$ 381.117,21
		13,03%	28,26%	50,86%	68,53%	86,42%	100,00%	

TREMEMBÉ, 22 DE FEVEREIRO 2026

_____

YURI LAGROTTI

Responsável Técnico

CREA:5070464580-SP

ART: 2620260523059