CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

OBJETO:	**Reforma do Muro do Cemitério**
ENDEREÇO:	**Rua Caramurus, 654, Pedregulho, Guaratinguetá - SP, CEP 12515-135**

Serviços	R$ TOTAL	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		TOTAL
		%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	
SERVIÇOS PRELIMINARES	32.213,13	100,00%	32.213,13	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R$ 32.213,13
FECHAMENTOS	173.891,54	0,00%	0,00	50,00%	86.945,77	50,00%	86.945,77	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R$ 173.891,54
REPARO EM CALÇADA	48.290,62	0,00%	0,00	50,00%	24.145,31	50,00%	24.145,31	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	R$ 48.290,62
RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO		0,00%		0,00%		0,00%		33,00%		33,00%		34,00%		
TOTAL DA OBRA	254.395,29	12,66%	32.213,13	43,67%	111.091,08	43,67%	111.091,08	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	254.395,29
ACUMULADO DA OBRA		12,66%	32.213,13	56,33%	143.304,21	100,00%	254.395,29	100,00%	254.395,29	100,00%	254.395,29	100,00%	254.395,29	254.395,29

Luiza Coelho Travassos
Engenheira Civil
CREA/SP 5071359651
Secretaria de Planejamento,
Coordenação e Habitação