GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	**TOMADOR:** MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	**EMPREENDIMENT** IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA DE DRENAGEM NO MUNICIPIO DE SALES OLIVEIRA – ROTATÓRIA DO CRISTO

		A realizar em Mês(es)												
Descrição da Atividade	**Ordem**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**Total**
Travessia Ponte	1	38.106,73	31.112,49	31.112,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	$ 0,00	**100.331,71**
Canal em Gabião	2	164.624,14	124.449,99	124.450,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	$ 0,00	**413.524,13**
Total por Período		**202.730,87**	**155.562,48**	**155.562,49**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**$ 0,00**	**513.855,84**
Valor de Contrapartida		61.921,88	33.062,48	33.062,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	$ 0,00	**128.046,85**
Financiamento FEHIDRO		R$ 140.808,99	122.500,00	122.500,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	$ 0,00	**R$ 385.808,99**

Responsável legal 1:	**Responsável legal 2:**	**Responsável Técnico:**
Assinatura:	Assinatura:	Assinatura: