TCC CARNEIRO ARQUITETURA LTDA
CNPJ: 36.585.037/0001-76

Coordenadoria de Engenharia e Sustentabilidade

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

UNIDADE:	Faculdade de Ciências e Letras		
CÂMPUS:	Assis		
OBRA:	REFORMA - DEP. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - CÂMARA FRIA	ÁREA (m²)	83,80
VALOR OBRA	R$ 396.796,93	PRAZO	90 dias

N.	ETAPA	%	CUSTO TOTAL	1º MÊS			2º MÊS			3º MÊS			TOTAL
				10	20	30	10	20	30	10	20	30	
01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7,53%	R$ 29.870,88	R$ 8.781,96			R$ 14.781,99			R$ 6.306,93			R$ 29.870,88
					29,40%			49,49%			21,11%		
02	SERVIÇOS PRELIMINARES	6,33%	R$ 25.130,57	R$ 17.357,68			R$ 3.887,70			R$ 3.885,19			R$ 25.130,57
					69,07%			15,47%			15,46%		
03	INFRAESTRUTURA	0,03%	R$ 109,64	R$ -			R$ -			R$ 109,64			R$ 109,64
					0,00%			0,00%			100,00%		
04	ESTRUTURA	0,00%	R$ -	R$ -			R$ -			R$ -			R$ -
					0,00%			0,00%			0,00%		
05	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	1,88%	R$ 7.455,61	R$ 784,33			R$ 6.671,28			R$ -			R$ 7.455,61
					10,52%			89,48%			0,00%		
06	IMPERMEABILIZAÇÕES E JUNTAS DE DILATAÇÃO	2,10%	R$ 8.329,38	R$ 2.498,81			R$ 3.331,75			R$ 2.498,81			R$ 8.329,38
					30,00%			40,00%			30,00%		
07	COBERTURAS	12,79%	R$ 50.744,32	R$ 40.595,46			R$ 10.148,86			R$ -			R$ 50.744,32
					80,00%			20,00%			0,00%		
08	ESQUADRIAS DE MADEIRA	0,21%	R$ 817,89	R$ -			R$ 817,89			R$ -			R$ 817,89
					0,00%			100,00%			0,00%		
09	ESQUADRIAS METÁLICAS	9,75%	R$ 38.695,86	R$ -			R$ 30.956,69			R$ 7.739,17			R$ 38.695,86
					0,00%			80,00%			20,00%		
10	REVESTIMENTOS	0,57%	R$ 2.269,77	R$ -			R$ 2.269,77			R$ -			R$ 2.269,77
					0,00%			100,00%			0,00%		
11	FORROS	0,00%	R$ -	R$ -			R$ -			R$ -			R$ -
					0,00%			0,00%			0,00%		
12	PISOS	14,06%	R$ 55.799,09	R$ 16.739,73			R$ 22.319,64			R$ 16.739,73			R$ 55.799,09
					30,00%			40,00%			30,00%		
13	VIDROS	0,45%	R$ 1.804,48	R$ -			R$ -			R$ 1.804,48			R$ 1.804,48
					0,00%			0,00%			100,00%		
14	PINTURAS	6,89%	R$ 27.324,36	R$ -			R$ 8.197,31			R$ 19.127,05			R$ 27.324,36
					0,00%			30,00%			70,00%		
15	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	6,10%	R$ 24.217,65	R$ 12.108,83			R$ 6.054,41			R$ 6.054,41			R$ 24.217,65
					50,00%			25,00%			25,00%		
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	14,95%	R$ 59.301,41	R$ 17.790,42			R$ 23.720,56			R$ 17.790,42			R$ 59.301,41
					30,00%			40,00%			30,00%		
17	INSTALAÇÕES ESPECIAIS	15,93%	R$ 63.202,26	R$ -			R$ 63.202,26			R$ -			R$ 63.202,26
					0,00%			100,00%			0,00%		
18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,43%	R$ 1.723,76	R$ -			R$ -			R$ 1.723,76			R$ 1.723,76
					0,00%			0,00%			100,00%		
	TOTAL DAS PORCENTAGENS POR MÊS				29,40%			49,49%			21,11%		
	TOTAL	100,00%	R$ 396.796,93	R$	116.657,22		R$	196.360,12		R$	83.779,60		R$ 396.796,93
	PORCENTAGEM ACUMULADA				29,40%			78,89%			100,00%		
	TOTAL ACUMULADO			R$	116.657,22		R$	313.017,33		R$	396.796,93		