CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO NA CAMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI-SP

PROPONENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI - SP | VALOR DO INVESTIMENTO: R$159.243,60

LOCAL: AVENIDA CHAMPAGNAT, CENTRO - BRODOWSKI - SP | TIPO DE OBRA: REFORMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R$)	PARTICIPAÇÃO POR ETAPA (%)	PARCELA 01		PARCELA 02		PARCELA 03		PARCELA 04	
				SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)	SIMPLES (%)	ACUMULADO (%)
1	CANTEIRO DE OBRAS	6.027,53	3,79%	25,00	25,00	25,00	50,00	25,00	75,00	25,00	100,00
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.893,75	1,19%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	908,30	0,57%		0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
4	PAREDES / FECHAMENTOS	1.129,10	0,71%		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00
5	PISOS	1.204,80	0,76%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
6	REVESTIMENTO INTERNO / EXTERNO	1.167,00	0,73%		0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
7	PINTURA INTERNA	5.300,68	3,33%		0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	11.874,18	7,46%		0,00	25,00	25,00	50,00	75,00	25,00	100,00
9	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	99.114,53	62,24%	20,00	20,00	30,00	50,00	40,00	90,00	10,00	100,00
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	30.623,73	19,23%		0,00	30,00	30,00	40,00	70,00	30,00	100,00
	TOTAL (%):		**100,00%**	**13,99**	**13,99**	**28,77**	**42,76**	**39,11**	**81,87**	**18,13**	**100,00**
	TOTAL (R$):	**R$ 159.243,60**		**22.276,66**	**22.276,66**	**45.816,63**	**68.093,29**	**62.275,63**	**130.368,92**	**28.874,68**	**159.243,60**

Uberlândia, 04 de novembro de 2026.

ARTHUR BORGES PREVE:10630785635

Assinado de forma digital por ARTHUR BORGES PREVE:10630785635
Dados: 2026.11.04 15:16:56 -03'00'

Arthur Borges Préve
Engenheiro Civil
CREA-MG 211.840/D