CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA-BASE:	28092026
OBRA:	CÂMARA MUNICIPAL DE BRODOWSKI - SP
DESCRIÇÃO:	- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - REDES E TELEFONIA
LOCAL:	AVENIDA CHAMPAGNAT, 60 - CEP: 14340-053, CENTRO, BRODOWSKI/SP

DATA : 23/10/2026 **BDI :** 22,12%

FONTE	VERSÃO	HORA	MES
SINAPI	2026/09 SEM DESONERAÇÃO	115,01%	71,18%
SIURB	2026/07 SEM DESONERAÇÃO	157,37%	98,72%
FDE	2026/07	122,00%	-
CDHU	203 SEM DESONERAÇÃO	128,23%	-
Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	%	VALOR (R$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6		Total parcela	
				%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,46	8.639,84	25,00	2.159,96	25,00	2.159,96	25,00	2.159,96	25,00	2.159,96					100,00	**8.639,84**
2	ACOMPANHAMENTO, DOCUMENTAÇÕES E LAUDOS	4,17	24.675,65	22,26	4.948,40	24,45	5.924,81	26,65	6.901,22	26,64	6.901,22					100,00	**24.675,65**
3	INSTALAÇÃO DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	17,59	104.002,17	25,00	26.000,54	25,00	26.000,54	25,00	26.000,54	25,00	26.000,55					100,00	**104.002,17**
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - POTÊNCIA E DISTRIBUIÇÃO	47,82	282.694,45	25,00	70.673,61	25,00	70.673,61	25,00	70.673,61	25,00	70.673,62					100,00	**282.694,45**
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - DADOS E TELEFONIA	27,62	163.273,84	25,00	40.818,46	25,00	40.818,46	25,00	40.818,46	25,00	40.818,46					100,00	**163.273,84**
6	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	0,42	2.502,99	25,00	625,75	25,00	625,75	25,00	625,75	25,00	625,74					100,00	**2.502,99**
7	RECOMPOSIÇÕES CIVIS	0,12	697,05			20,00	139,41	40,00	278,82	40,00	278,82					100,00	**697,05**
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,78	4.625,64	10,00	462,56	10,00	462,56	20,00	925,13	60,00	2.775,39					100,00	**4.625,64**
			591.111,63	24,65	145.689,28	24,84	146.805,10	25,10	148.383,49	25,42	150.233,76	0,00	0,00	0,00	0,00	591.111,63	
				24,65	145.689,28	49,48	292.494,38	74,58	440.877,87	100,00	591.111,63	100,00	591.111,63	100,00	591.111,63		

VANDERLEI MARTIN SALINAS:38359832889

VANDERLEI MARTIN SALINAS
CPF: 383.598.328-89; RG: 44.586.437-0
CREA Nº 5063723953
VSA Engenharia, CNPJ 12.443.265/0001-43