CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVIS	VALOR DO CONTRATO:	DATA	7/8/2026
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PADRÃO 1	LOCAL: RUA ITAMAR FERREIRA DE SOUZA - BAIRRO ALVORADA	PRAZO DA OBRA: 10 MESES	

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	R$ 2.108.890,82	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	TOTAIS
1	PROJETOS COMPLEMENTARES	Físico %	1,13%	100,00%										100,00%
		Financeiro	R$ 23.954,66	R$ 23.954,66	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.909,32
2	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	1,17%	100,00%										100,00%
		Financeiro	R$ 38.261,31	R$ 38.261,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 76.522,62
3	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	Físico %	16,11%		100,00%									100,00%
		Financeiro	R$ 342.159,19	R$ 0,00	R$ 342.159,19	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 342.159,19
4	ALVENARIA - VEDAÇÃO	Físico %	5,16%		10,00%	30,00%	40,00%	20,00%						100,00%
		Financeiro	R$ 109.519,72	R$ 0,00	R$ 10.951,97	R$ 32.855,92	R$ 43.807,89	R$ 21.903,94	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 109.519,72
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,96%		100,00%									100,00%
		Financeiro	R$ 20.498,87	R$ 0,00	R$ 20.498,87	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20.498,87
6	COBERTURA	Físico %	13,19%					100,00%						100,00%
		Financeiro	R$ 280.284,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280.284,32	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280.284,32
7	REVESTIMENTOS- PISOS, PAREDES E TETOS	Físico %	22,33%				10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	30,00%			100,00%
		Financeiro	R$ 474.459,48	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.445,95	R$ 94.891,90	R$ 94.891,90	R$ 94.891,90	R$ 142.337,84	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 474.459,48
8	ESQUADRIAS	Físico %	6,93%							50,00%	50,00%			100,00%
		Financeiro	R$ 182.584,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 91.292,18	R$ 91.292,18	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 182.584,36
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	8,17%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%				100,00%
		Financeiro	R$ 165.295,22	R$ 17.358,79	R$ 17.358,79	R$ 17.358,79	R$ 17.358,79	R$ 34.717,59	R$ 34.717,59	R$ 34.717,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 173.587,94
10	SPDA	Físico %	2,21%										100,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 47.975,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 47.975,04	R$ 47.975,04
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Físico %	10,03%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%					100,00%
		Financeiro	R$ 201.058,62	R$ 0,00	R$ 40.211,72	R$ 40.211,72	R$ 40.211,72	R$ 40.211,72	R$ 40.211,72	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 201.058,62
12	PCIP	Físico %	0,20%									100,00%		100,00%
		Financeiro	R$ 4.304,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.304,36	R$ 0,00	R$ 4.304,36
13	REDE DE AR COMPRIMIDO	Físico %	0,60%									100,00%		100,00%
		Financeiro	R$ 12.711,01	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 12.711,01	R$ 0,00	R$ 12.711,01
14	CLIMATIZAÇÃO	Físico %	0,15%									100,00%		100,00%
		Financeiro	R$ 3.104,44	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.104,44	R$ 0,00	R$ 3.104,44
15	COMUNICAÇÃO VISUAL	Físico %	0,50%										100,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 1.760,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.760,82	R$ 1.760,82
16	CFTV	Físico %	0,07%								100,00%			100,00%
		Financeiro	R$ 1.300,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.300,36
17	MOBILIÁRIO	Físico %	0,19%										100,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 8.382,73	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.382,73	R$ 8.382,73
18	DIVERSOS E LIMPEZA	Físico %	1,13%										100,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 24.109,14	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 24.109,14	R$ 24.109,14
19	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	9,76%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		Financeiro	R$ 167.167,17	R$ 16.716,72	R$ 16.716,72	R$ 16.716,72	R$ 16.716,72	R$ 16.716,72	R$ 16.716,72	R$ 16.716,72	R$ 16.716,72	R$ 16.716,72	R$ 16.716,72	R$ 167.167,17
	TOTAL	Físico %	100,00%	4,09%	21,39%	5,34%	8,09%	23,31%	11,30%	10,54%	11,21%	1,93%	2,80%	100,00%
		Financeiro	R$ 2.108.890,82	R$ 86.232,37	R$ 450.994,75	R$ 112.714,18	R$ 170.688,19	R$ 491.527,31	R$ 238.229,37	R$ 222.353,57	R$ 236.393,98	R$ 40.712,80	R$ 59.044,28	R$ 2.108.890,82

VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D

Assinado de forma digital por VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D
Dados: 2026.07.08 06:22:11 -03'00'

VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D

Assinado de forma digital por VALDÊNIA SANTOS - ENGª. CIVIL - CREAMG 253047/D
Dados: 2026.07.08 06:21:59 -03'00'

Res. Técnico Valdênia Maria dos Santos

ENGENHEIRA CIVIL CREA-MG Nº 253047/D

Euder de Lima Rosember Mendes
PREFEITO MUNICIPAL DE DIVISÓPOLIS