CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	Prefeitura Municipal de Porto Rico	Reconstrução de Pavimentação Asfáltica	Pavimentação Asfáltica

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
1.	**RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO**	**352.498,50**	% Período:	13,33%	49,54%	37,14%									
1.1.	PLACA DE OBRA	2.773,62	% Período:	100,00%											
1.2.	ADMINISTRAÇÃO	11.699,16	% Período:	13,33%	49,24%	37,42%									
1.3.	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PAI	10.561,84	% Período:	50,00%		50,00%									
1.4.	DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PAVIMEN	14.181,98	% Período:	100,00%											
1.5.	DRENAGEM	19.446,48	% Período:	100,00%											
1.7.	SUB LEITO	3.733,98	% Período:	100,00%											
1.8.	BASE	31.222,10	% Período:		100,00%										
1.9.	IMPRIMAÇÃO ASLFÁLTICA	7.249,40	% Período:		100,00%										
1.10.	REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ	130.385,00	% Período:		100,00%										
1.11.	MEIO FIO E SARJETA	19.355,21	% Período:			100,00%									
1.12.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	3.847,41	% Período:			100,00%									
1.13.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	3.564,96	% Período:			100,00%									
1.14.	URBANIZAÇÃO	94.477,36	% Período:			100,00%									

Total: R$ 352.498,50

		1 11/26	2 12/26	3 01/27	4 02/27	5 03/27	6 04/27	7 05/27	8 06/27	9 07/27	10 08/27	11 09/27	12 10/27
Período:	%:	13,33%	49,54%	37,14%									
	Repasse:	46.976,87	174.617,45	130.904,18									
	Contrapartida:	-	-	-									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**46.976,87**	**174.617,45**	**130.904,18**									
Acumulado:	%:	13,33%	62,86%	100,00%									
	Repasse:	46.976,87	221.594,32	352.498,50									
	Contrapartida:	-	-	-									
	Outros:	-	-	-									
	Investimento:	**46.976,87**	**221.594,32**	**352.498,50**									
	Administração Local:	13,33%	62,58%	100,00%									

Porto Rico PR
Local

quinta-feira, 23 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Welllington Francis Cantelli Branco
CREA/CAU: CREA-SC 986270/D
ART/RRT:

Documento assinado digitalmente
gov.br
WELLINGTON FRANCIS CANTELLI BRANCO
Data: 22/07/2026 10:06:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br