OBRA:	92 - Construção de pista de caminhada no passeio público junto ao fundo de vale Ribeirão da Esperança - Jd. São Paulo.
ENDEREÇO:	R. Pompéia

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:	Iovane David Oliveira - CREA 144853 D

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,93%	16.989,92	100,00% R$ 16.989,92
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,23%	26.957,00	17,99% R$ 4.849,56
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	19,67%	85.091,60	0,00% R$ 0,00
4	MOVIMENTO DE SOLO	13,62%	58.936,62	50,00% R$ 29.468,31
5	PISOS E MEIO FIO	28,56%	123.586,38	0,00% R$ 0,00
6	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DE SOLO	12,26%	53.048,11	50,00% R$ 26.524,06
7	PAISAGISMO	7,05%	30.490,66	0,00% R$ 0,00
8	MOBILIÁRIO URBANO	6,66%	28.803,57	0,00% R$ 0,00
9	INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO	1,19%	5.168,63	0,00% R$ 0,00
10	LIMPEZA FINAL	0,84%	3.624,17	0,00% R$ 0,00

Assinado eletronicamente por IOVANE DAVID OLIVEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/d28b41a1-0c39-40c1-9367-b1ec8c6d3ca5.

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 1
	TOTAL SIMPLES	100,00%	432.696,66	17,99% R$ 77.831,85
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	432.696,66	17,99% R$ 77.831,85

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,93%	16.989,92	0,00% R$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,23%	26.957,00	35,58% R$ 9.591,30
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	19,67%	85.091,60	50,00% R$ 42.545,80
4	MOVIMENTO DE SOLO	13,62%	58.936,62	50,00% R$ 29.468,31
5	PISOS E MEIO FIO	28,56%	123.586,38	35,00% R$ 43.255,23
6	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DE SOLO	12,26%	53.048,11	50,00% R$ 26.524,06
7	PAISAGISMO	7,05%	30.490,66	0,00% R$ 0,00
8	MOBILIÁRIO URBANO	6,66%	28.803,57	0,00% R$ 0,00
9	INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO	1,19%	5.168,63	50,00% R$ 2.584,32
10	LIMPEZA FINAL	0,84%	3.624,17	0,00% R$ 0,00

Assinado eletronicamente por IOVANE DAVID OLIVEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/d28b41a1-0c39-40c1-9367-b1ec8c6d3ca5.

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 2
	TOTAL SIMPLES	100,00%	432.696,66	35,58% R$ 153.969,01
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	432.696,66	53,57% R$ 231.800,86

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,93%	16.989,92	0,00% R$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,23%	26.957,00	35,89% R$ 9.674,87
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	19,67%	85.091,60	50,00% R$ 42.545,80
4	MOVIMENTO DE SOLO	13,62%	58.936,62	0,00% R$ 0,00
5	PISOS E MEIO FIO	28,56%	123.586,38	45,00% R$ 55.613,87
6	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DE SOLO	12,26%	53.048,11	0,00% R$ 0,00
7	PAISAGISMO	7,05%	30.490,66	100,00% R$ 30.490,66
8	MOBILIÁRIO URBANO	6,66%	28.803,57	50,00% R$ 14.401,78
9	INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO	1,19%	5.168,63	50,00% R$ 2.584,32

Assinado eletronicamente por IOVANE DAVID OLIVEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/d28b41a1-0c39-40c1-9367-b1ec8c6d3ca5.

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 3
10	LIMPEZA FINAL	0,84%	3.624,17	0,00% R$ 0,00
	TOTAL SIMPLES	100,00%	432.696,66	35,89% R$ 155.311,30
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	432.696,66	89,47% R$ 387.112,16

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3,93%	16.989,92	0,00% R$ 0,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	6,23%	26.957,00	10,54% R$ 2.841,27
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	19,67%	85.091,60	0,00% R$ 0,00
4	MOVIMENTO DE SOLO	13,62%	58.936,62	0,00% R$ 0,00
5	PISOS E MEIO FIO	28,56%	123.586,38	20,00% R$ 24.717,28
6	ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO DE SOLO	12,26%	53.048,11	0,00% R$ 0,00
7	PAISAGISMO	7,05%	30.490,66	0,00% R$ 0,00
8	MOBILIÁRIO URBANO	6,66%	28.803,57	50,00% R$ 14.401,78

Assinado eletronicamente por IOVANE DAVID OLIVEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/d28b41a1-0c39-40c1-9367-b1ec8c6d3ca5.

ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R$)	MÊS 4
9	INFRAESTRUTURA PARA ILUMINAÇÃO	1,19%	5.168,63	0,00% R$ 0,00
10	LIMPEZA FINAL	0,84%	3.624,17	100,00% R$ 3.624,17
	TOTAL SIMPLES	100,00%	432.696,66	10,53% R$ 45.584,50
	TOTAL ACUMULADO	100,00%	432.696,66	100,00% R$ 432.696,66

Assinado eletronicamente por IOVANE DAVID OLIVEIRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/d28b41a1-0c39-40c1-9367-b1ec8c6d3ca5.

Assinado eletronicamente por:
* IOVANE DAVID OLIVEIRA (***.390.479-**)
  em 05/05/2026 14:23:22 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://cambe-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/d28b41a1-0c39-40c1-9367-b1ec8c6d3ca5