PRÓPRIO: DATA:

MUNICÍPIO: TIPO OBRA:

EMPRESA: PROTOCOLO:

PRAZO EXECUÇÃO

													BDI	20,3400%
ITEM	SERVIÇOS	ÍNDICE	30	% NO PERIODO	60	% NO PERIODO	90	% NO PERIODO	120	% NO PERIODO	150	% NO PERIODO	VALOR SERVIÇO C/ BDI	VALOR PLANILHA S/ BDI
01	FECHAMENTO EM ALAMBRADO	34,11%	33.607,26	30,00%	33.607,26	30,00%	22.404,84	20,00%	11.202,42	10,00%	11.202,42	10,00%	112.024,19	93.089,74
02	ILUMINAÇÃO	7,87%					10.342,27	40,00%	7.756,70	30,00%	7.756,70	30,00%	25.855,67	21.485,52
03	CALÇADA E PASSEIO	5,25%			5.171,34	30,00%	12.066,46	70,00%					17.237,80	14.324,24
04	PREPARAÇÃO DO CAMPO	4,47%	2.936,16	20,00%	2.936,16	20,00%	2.936,16	20,00%	5.872,33	40,00%			14.680,82	12.199,45
05	ACESSÓRIOS	2,40%							7.894,30	100,00%			7.894,30	6.560,00
06	ARQUIBANCADA	9,41%					9.276,47	30,00%	15.460,78	50,00%	6.184,31	20,00%	30.921,57	25.695,17
07	ESQUADRIAS	1,94%							3.178,52	50,00%	3.178,52	50,00%	6.357,03	5.282,56
08	VESTIARIOS	34,55%	22.697,65	20,00%	22.697,65	20,00%	34.046,48	30,00%	22.697,65	20,00%	11.348,83	10,00%	113.488,25	94.306,34
VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO		100,00%	59.241,07	18,04%	64.412,41	19,61%	91.072,67	27,73%	74.062,70	22,55%	39.670,78	12,08%	328.459,64	272.943,03
VALOR PROPOSTO				18,04%		19,61%		27,73%		22,55%		12,08%		
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS														
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO			59.241,07	18,04%	123.653,48	37,65%	214.726,16	65,37%	288.788,86	87,92%	328.459,64	100,00%		

BRUNO VINICIUS PEREIRA SANTOS:07718382982

Assinado de forma digital por BRUNO VINICIUS PEREIRA SANTOS:07718382982
Dados: 2026.10.22 13:31:11 -03'00'

Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação