PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	TAPIRA	PRIORIDADE Nº 73	SAM	47
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - EST. RURAL - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL		LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA ÁGUA DO AVIÃO	Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025		
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		09/04/2026 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	10	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto: R$ 5.014.565,76	**Valor total Mão de Obra:** R$ 2.310.603,70 46,08%	**Valor total dos Materiais:** R$ 2.703.962,06 53,92%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	300	R$ 5.014.565,76	
Medição 1 - Inicio	30	R$ 154.076,77	Iniciará na Rua Inicial com 1 placa de obra; terraplenagem no trechos 1 ao 03.
Medição 2	30	R$ 343.364,38	Iniciará a base dos trechos 01 ao 03.
Medição 3	30	R$ 848.733,72	Iniciará o revestimento dos trechos 01 ao 03.
Medição 4	30	R$ 342.604,21	Iniciará terraplenagem no trechos 04 ao 06.
Medição 5	30	R$ 856.915,97	Iniciará o revestimento dos trechos 04 ao 06.
Medição 6	30	R$ 339.024,83	Iniciará terraplenagem no trechos 07 ao 08.
Medição 7	30	R$ 860.664,39	Iniciará o revestimento dos trechos 07 ao 08.
Medição 8	30	R$ 339.024,45	Iniciará terraplenagem no trechos 09 ao 11.
Medição 9	30	R$ 676.413,39	Iniciará o revestimento dos trechos 09 ao 11.
Medição 10	30	R$ 253.743,65	Iniciará os serviços de bordas de grama na pista e os serviços de sinalização viária. Até a conclusão da obra.

Resp. Técnico (assinatura digital):	**Prefeito(a) (assinatura digital):**
LUIZ FERNANDO FURLAN SOSSAI - CREA PR-145.172/D - ART/RRT Nº 1720255853444	Assinado digitalmente por RONALD ROGERIO LOPES SMARZARO:02033621952 Data: 2026.04.10 10:30:22-03'00' RONALD ROGÉRIO LOPES SMARZARO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIZ FERNANDO FURLAN SOSSAI
Data: 10/04/2026 09:56:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br