PAM 2025	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID							PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO - ANEXO IV													
Município:	CAMPO MOURAO		SAM	124	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		CONVÊNIO		Prazo do Projeto		Prioridade Nº	127	Repasse do Concedente	R$ 5.000.000,00	89,49%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		LOTE nº	1	Data	01/10/2025	Dias	30	Data	10/11/2025	Sigla	PAM	Nº		nº dias	300	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R$ 587.325,85	10,51%
Quantidade:	5.177,00	m2																			

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE MEDIÇÕES / ETAPAS (%)																Valor Total	5.587.325,85	100,00%
	ok	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R$)	% S/ TOTAL
	Informar o número de DIAS de cada MEDIÇÃO:	300	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30									
	Data Início		10/11/25	11/12/25	11/1/26	11/2/26	14/3/26	14/4/26	15/5/26	15/6/26	16/7/26	16/8/26									
	Data Fim		10/12/25	10/1/26	10/2/26	13/3/26	13/4/26	14/5/26	14/6/26	15/7/26	15/8/26	15/9/26									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100,00																1	**76.955,02**	0,01
2	TERRAPLENAGEM	%	13,49	21,95	21,87			42,69											4	**468.313,95**	0,08
3	DRENAGEM	%	3,33	1,84	41,10	37,63	8,69	6,04	1,37										7	**3.111.455,92**	0,56
4	BASE / SUB-BASE	%							37,16	62,84									2	**635.881,12**	0,11
5	REVESTIMENTO	%									100,00								1	**453.570,21**	0,08
6	MEIO-FIO E SARJETA	%							29,93	69,84		0,23							3	**235.973,62**	0,04
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	%										100,00							1	**240.639,17**	0,04
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	%										100,00							1	**337.799,32**	0,06
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	%																		-	-
10	SERVIÇOS DIVERSOS	%																		-	-
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	%							23,64	12,23	64,12								3	**26.737,52**	0,00
	TOTAIS																			5.587.325,85	1,00

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES		MEDIÇÕES / ETAPAS (R$)																		Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM
			R$	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R$	68.865,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	68.865,70	1,23%
1C		CONTRAPARTIDA	R$	8.089,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		8.089,32	0,14%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R$	56.519,58	92.008,24	91.649,47	-	-	178.908,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	419.085,95	7,50%
2C		CONTRAPARTIDA	R$	6.639,08	10.807,76	10.765,62	-	-	21.015,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		49.228,00	0,88%
3T	DRENAGEM	TESOURO	R$	92.700,89	51.165,43	1.144.337,16	1.047.858,36	241.948,67	168.234,61	38.142,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.784.387,38	49,83%
3C		CONTRAPARTIDA	R$	10.889,12	6.010,16	134.419,76	123.086,86	28.420,54	19.761,71	4.480,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		327.068,54	5,85%
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	211.437,70	357.601,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	569.038,88	10,18%
4C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	24.836,56	42.005,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		66.842,24	1,20%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	405.892,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	405.892,03	7,26%
5C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	47.678,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-		47.678,18	0,85%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	63.205,66	147.479,88	-	483,11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	211.168,65	3,78%
6C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	7.424,47	17.323,75	-	56,75	-	-	-	-	-	-	-	-		24.804,97	0,44%
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.343,78	-	-	-	-	-	-	-	-	1	215.343,78	3,85%
7C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.295,39	-	-	-	-	-	-	-	-		25.295,39	0,45%
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	302.290,69	-	-	-	-	-	-	-	-	1	302.290,69	5,41%
8C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.508,63	-	-	-	-	-	-	-	-		35.508,63	0,64%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R$	-	-	-	-	-	-	5.657,23	2.927,20	15.342,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	23.926,94	0,43%
11C		CONTRAPARTIDA	R$	-	-	-	-	-	-	664,53	343,84	1.802,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.810,58	0,05%
T	TOTAIS	TESOURO	R$	218.086,17	143.173,67	1.235.986,63	1.047.858,36	241.948,67	347.143,27	318.442,85	508.008,26	421.234,54	518.117,58	-	-	-	-	-	-	-	-		5.000.000,00	89,49%
C		CONTRAPARTIDA	R$	25.617,52	16.817,92	145.185,38	123.086,86	28.420,54	40.777,25	37.405,95	59.673,27	49.480,39	60.860,77	-	-	-	-	-	-	-	-		587.325,85	10,51%
	FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R$	243.703,69	159.991,59	1.381.172,01	1.170.945,22	270.369,21	387.920,52	355.848,80	567.681,53	470.714,93	578.978,35	-	-	-	-	-	-	-	-		5.587.325,85	100,00%
	MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R$	4,36%	2,86%	24,72%	20,96%	4,84%	6,94%	6,37%	10,16%	8,42%	10,36%										5.587.325,85	100,00%
	MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R$	4,36%	7,23%	31,94%	52,90%	57,74%	64,68%	71,05%	81,21%	89,64%	100,00%										**OK**	**OK**

Resp. Técnico: **Assinatura:**

gov.br Documento assinado digitalmente
MARLON ALEXANDRE DE PEDER
Data: 12/09/2025 08:12:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Marlon Alexandre de Peder - CREA PR-159.674/D - ART/RRT Nº 172025487150

Prefeito(a): **Assinatura:** **data:**

JOÃO DOUGLAS FABRÍCIO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25 | SINAPI de ABRIL/2025

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 08/08/2025 - sex