CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1101493-17	977939/2025	Municipio de Paranagua	Creche Tipo 2 - opção 110V	CMEI Raquel da Silva Ferreira

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
1.	**Creche Tipo 2 - opção 110V**	**3.744.024,74**	% Período:	2,01%	5,57%	9,78%	8,58%	16,83%	19,04%	23,35%	14,83%				
			1$	75.435,77	#########	#########	#########	#########	#########	#########	#########	-	-	-	-
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	440.234,79	% Período:	9,91%	2,76%	9,19%	8,27%	15,63%	18,38%	22,98%	12,87%				
			2$	43.643,63	12.140,55	40.468,48	36.421,64	68.796,43	80.936,97	#########	56.655,88	-	-	-	-
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇ	59.271,82	% Período:	51,66%	48,34%										
			2$	30.618,80	28.653,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	FUNDAÇÕES	236.645,63	% Período:		70,92%	29,08%									
			2$	-	#########	68.818,75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	SUPERESTRUTURA	367.169,74	% Período:			16,87%	28,26%	28,89%	25,98%						
			2$	-	-	61.958,38	#########	#########	95.372,93	-	-	-	-	-	-
1.5.	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL	277.176,98	% Período:			55,02%	36,68%		3,00%		5,29%				
			2$	-	-	#########	#########	-	8.321,15	-	14.661,30	-	-	-	-
1.6.	ESQUADRIAS	455.682,37	% Período:						13,63%	53,80%	32,57%				
			2$	-	-	-	-	-	62.112,82	#########	#########	-	-	-	-
1.7.	SISTEMAS DE COBERTURA	274.171,39	% Período:					50,00%	50,00%						
			2$	-	-	-	-	#########	#########	-	-	-	-	-	-
1.8.	IMPERMEABILIZAÇÃO	30.503,86	% Período:			75,85%		24,15%							
			2$	-	-	23.136,85	-	7.367,01	-	-	-	-	-	-	-
1.9.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERN(	340.178,52	% Período:				13,72%	34,87%	21,15%	30,26%					
			2$	-	-	-	46.670,24	#########	71.953,86	#########	-	-	-	-	-
1.10.	SISTEMAS DE PISOS	169.206,78	% Período:					28,24%	17,92%	47,23%	6,62%				
			2$	-	-	-	-	47.779,66	30.316,31	79.917,77	11.193,04	-	-	-	-
1.11.	PINTURAS E ACABAMENTOS	187.671,86	% Período:					19,60%	5,90%	29,22%	45,27%				
			2$	-	-	-	-	36.789,83	11.080,23	54.836,95	84.964,85	-	-	-	-
1.12.	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	101.212,54	% Período:			19,20%	28,63%		52,17%						
			2$	-	-	19.436,40	28.975,87	-	52.800,27	-	-	-	-	-	-
1.13.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	21.550,14	% Período:					64,02%		35,98%					
			2$	-	-	-	-	13.796,15	-	7.753,99	-	-	-	-	-
1.14.	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	82.236,50	% Período:					28,00%	28,75%	43,25%					
			2$	-	-	-	-	23.022,58	23.646,63	35.567,29	-	-	-	-	-
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	77.083,67	% Período:								100,00%				

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1101493-17	977939/2025	Municipio de Paranagua	Creche Tipo 2 - opção 110V	CMEI Raquel da Silva Ferreira

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
		2$		-	-	-	-	-	-	-	77.083,67	-	-	-	-
1.16.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	5.419,00	% Período:							100,00%					
		2$		-	-	-	-	-	-	5.419,00	-	-	-	-	-
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	47.825,98	% Período:						39,26%	35,34%	25,39%				
		2$		-	-	-	-	-	18.778,57	16.902,44	12.144,97	-	-	-	-
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V	327.780,00	% Período:				1,12%	21,63%	27,02%	40,37%	9,85%				
		2$		-	-	-	3.676,21	70.910,32	88.578,66	#########	32.278,01	-	-	-	-
1.19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	16.035,11	% Período:						100,00%						
		2$		-	-	-	-	-	16.035,11	-	-	-	-	-	-
1.20.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	43.932,91	% Período:						35,89%	40,71%	23,40%				
		2$		-	-	-	-	-	15.767,52	17.884,92	10.280,47	-	-	-	-
1.21.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.789,46	% Período:							100,00%					
		2$		-	-	-	-	-	-	11.789,46	-	-	-	-	-
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	58.777,55	% Período:							100,00%					
		2$		-	-	-	-	-	-	58.777,55	-	-	-	-	-
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	108.405,76	% Período:							3,38%	96,62%				
		2$		-	-	-	-	-	-	3.661,52	#########	-	-	-	-
1.24.	SERVIÇOS FINAIS	4.062,38	% Período:	28,88%							71,12%				
		2$		1.173,34	-	-	-	-	-	-	2.889,04	-	-	-	-
2.	**ITENS NÃO FINANCIÁVEIS**	**88.434,78**	% Período:	100,00%											
		1$		88.434,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	DEMOLIÇÕES	88.434,78	% Período:	100,00%											
		2$		88.434,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.		**-**	% Período:												
		1$		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Total: R$ 3.832.459,52

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Período:	%:	4,28%	5,44%	9,56%	8,38%	16,45%	18,60%	22,81%	14,49%				
	Repasse:	116.179,75	203.014,21	356.487,40	312.555,53	613.316,09	693.631,11	850.629,09	540.369,87				
	Contrapartida:	3.208,30	5.606,24	9.844,41	8.631,22	16.936,73	19.154,62	23.490,13	14.922,32				
	Outros:	44.482,50	-	-	-	-	-	-	-				
	Investimento:	**163.870,55**	**208.620,45**	**366.331,81**	**321.186,75**	**630.252,82**	**712.785,73**	**874.119,22**	**555.292,19**				
Acumulado:	%:	4,28%	9,72%	19,28%	27,66%	44,10%	62,70%	85,51%	100,00%				
	Repasse:	116.179,75	319.193,96	675.681,36	988.236,89	1.601.552,98	2.295.184,09	3.145.813,18	3.686.183,05				
	Contrapartida:	3.208,30	8.814,54	18.658,95	27.290,17	44.226,90	63.381,52	86.871,65	101.793,97				
	Outros:	44.482,50	44.482,50	44.482,50	44.482,50	44.482,50	44.482,50	44.482,50	44.482,50				
	Investimento:	**163.870,55**	**372.491,00**	**738.822,81**	**1.060.009,56**	**1.690.262,38**	**2.403.048,11**	**3.277.167,33**	**3.832.459,52**				

CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
1101493-17	977939/2025	Municipio de Paranagua	Creche Tipo 2 - opção 110V	CMEI Raquel da Silva Ferreira

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 05/26	2 06/26	3 07/26	4 08/26	5 09/26	6 10/26	7 11/26	8 12/26	9 01/27	10 02/27	11 03/27	12 04/27
	Administração Local:														

Paranagua - PR
Local

quarta-feira, 5 de novembro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: LEONARDO DA COSTA RICARDO MACHADO
CREA/CAU: A 159.775-2
ART/RRT: 16227848

Documento assinado digitalmente
gov.br
LEONARDO DA COSTA RICARDO MACHADO
Data: 23/10/2026 13:24:15-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br